


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BONFIM - VILA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 20/09/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21,50%	R\$ 608,45	40,00%	R\$ 1.132,00	38,50%	R\$ 1.089,55	100,00%	R\$ 2.830,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 4.547,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.547,86
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	66,00%	R\$ 23.859,52	35,00%	R\$ 12.847,44	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36.706,96
1.4	OBRAS D' ARTE CORRENTE	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.071,84	50,00%	R\$ 5.071,84	100,00%	R\$ 10.143,67
1.5	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 74.821,47	100,00%	R\$ 74.821,47
1.6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 282,92	100,00%	R\$ 282,92
		<b>22,44%</b>	<b>R\$ 29.015,83</b>	<b>14,73%</b>	<b>R\$ 19.051,27</b>	<b>62,62%</b>	<b>R\$ 80.982,86</b>	<b>99,78%</b>	<b>R\$ 129.332,88</b>
		<b>22,44%</b>	<b>R\$ 29.015,83</b>	<b>37,17%</b>	<b>R\$ 48.067,11</b>	<b>99,78%</b>	<b>R\$ 129.049,96</b>		

*Belizete M. Linhares*