



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO BAIRRO ALTO DO CERSTO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 28/04/2023 - ENG. RESP. WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE - CREA 336235 CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	100 DIAS		PRIMEIROS 60 DIAS		SEGUNDO 60 DIAS		TERCEIROS 60 DIAS		QUARTOS 60 DIAS		QUINTOS 60 DIAS		SEXTOS 60 DIAS		SÉTIMOS 60 DIAS		OITAVOS 60 DIAS		TOTAL (R\$)							
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$						
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,32%	RS 2.231,14	5,20%	RS 5.089,21	4,18%	RS 4.018,50	4,67%	RS 4.491,89	7,09%	RS 7.077,83	9,23%	RS 8.879,81	9,59%	RS 9.149,72	10,30%	RS 12.172,04	10,50%	RS 17.727,41	13,15%	RS 11.487,58	4,07%	RS 3.916,30	100,00%	RS 96.177,00		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	RS 43.380,40	50,00%	RS 43.380,40	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 65.700,80		
3 IMPLANTACAO	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 323.999,66		
4 MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	RS 20.942,75	50,00%	RS 20.942,75	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 41.845,50		
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	20,00%	RS 6.121,48	20,00%	RS 6.121,48	20,00%	RS 6.121,48	20,00%	RS 6.121,48	20,00%	RS 6.121,48	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 20.607,39		
6 FUNDACOES E ESTRUTURAS	0,00%	RS 0,00	15,00%	RS 61.981,87	25,00%	RS 136.636,45	23,00%	RS 136.636,45	20,00%	RS 109.309,16	15,00%	RS 81.981,87	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 546.540,79		
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	15,00%	RS 18.987,23	20,00%	RS 23.316,33	33,00%	RS 44.303,58	30,00%	RS 37.974,30	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 126.581,66		
8 ESCUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	40,00%	RS 43.943,40	30,00%	RS 32.972,39	30,00%	RS 32.972,39	100,00%	RS 169.986,62		
9 COBERTURA	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	30,00%	RS 30.000,00	30,00%	RS 30.000,00	40,00%	RS 40.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 94.117,14		
10 LIMPEZA E ABERTURA	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	30,00%	RS 33.969,85	0,00%	RS 0,00	50,00%	RS 55.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 67.939,30		
11 REVESTIMENTOS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	30,00%	RS 30.000,00	40,00%	RS 40.000,00	30,00%	RS 30.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 343.439,60		
12 PISOS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	23,00%	RS 23.000,00	33,00%	RS 33.000,00	40,00%	RS 40.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 151.343,33		
13 LOUÇAS, METAS E ACESÓRIOS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	40,00%	RS 29.898,47	30,00%	RS 22.423,85	30,00%	RS 22.423,85	100,00%	RS 74.746,17		
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	30,00%	RS 4.873,43	30,00%	RS 6.125,72	20,00%	RS 2.590,29	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 16.251,43		
15 RESERVATÓRIO ELEVADO/CISTERNA	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	20,00%	RS 15.750,36	30,00%	RS 23.625,39	30,00%	RS 23.625,39	20,00%	RS 15.750,36	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 78.751,31		
16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	30,00%	RS 9.483,04	30,00%	RS 9.483,04	40,00%	RS 12.644,72	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 31.616,81		
17 INSTALAÇÃO DE CABEATE A INCÊNDIO E GÁS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	25,00%	RS 10.956,83	50,00%	RS 21.913,64	25,00%	RS 10.956,83	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 43.873,31		
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	15,00%	RS 13.741,31	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	25,00%	RS 22.902,18	30,00%	RS 27.483,62	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 67.140,72		
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	30,00%	RS 30.000,00	40,00%	RS 40.000,00	30,00%	RS 30.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 217.614,57		
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	25,00%	RS 8.714,84	35,00%	RS 12.207,78	40,00%	RS 13.943,24	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 34.865,86		
21 PINTURA	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	25,00%	RS 29.361,81	35,00%	RS 41.108,53	40,00%	RS 46.878,89	100,00%	RS 117.447,24		
22 ANEDOS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	15,00%	RS 9.325,44	15,00%	RS 6.375,44	25,00%	RS 15.625,73	20,00%	RS 12.500,56	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 62.902,92		
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 7.954,49		
SIMPLIS	2,37%	RS 66.324,29	3,39%	RS 151.364,29	5,23%	RS 146.716,83	6,41%	RS 178.976,37	6,90%	RS 182.390,65	9,46%	RS 237.466,46	8,79%	RS 246.574,34	10,34%	RS 395.830,70	12,79%	RS 357.795,38	17,23%	RS 483.392,84	12,36%	RS 344.083,32	4,07%	RS 114.246,73	100,00%	RS 2.806.426,16
ACUMULADO	2,37%	RS 66.324,29	7,76%	RS 217.688,57	12,99%	RS 364.405,34	19,41%	RS 543.381,72	26,31%	RS 727.034,97	34,37%	RS 964.502,83	42,12%	RS 1.211.077,17	53,69%	RS 1.506.907,86	66,44%	RS 1.864.703,23	83,67%	RS 2.348.096,11	95,93%	RS 2.692.179,43	100,00%	RS 2.806.426,16		

*Wisley*  
**Wisley Guimarães Camilo Parente**  
 Gerente de Orçamento de Obras  
 Secretaria da Infraestrutura  
 Prefeitura Municipal de Sobral