


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO JUNCO - AREA DE INTERSECÇÃO ENTRE AS AVENIDA DO CONTORNO E AV. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES

LOCAL: BAIRROS JUNCO/CAMPO DOS VELHOS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/07/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			TOTAIS (%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 55.694,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55.694,22
2	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 01 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 15.162,15	20,00%	R\$ 30.324,29	40,00%	R\$ 60.648,59	20,00%	R\$ 30.324,29	10,00%	R\$ 15.162,15	100,00%	R\$ 151.621,47
3	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR BACIA 01 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 2.206,36	20,00%	R\$ 4.412,72	40,00%	R\$ 8.825,45	20,00%	R\$ 4.412,72	10,00%	R\$ 2.206,36	100,00%	R\$ 22.063,62
4	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 01 - SERVIÇO	10,00%	R\$ 7.542,08	20,00%	R\$ 15.084,16	40,00%	R\$ 30.168,32	20,00%	R\$ 15.084,16	10,00%	R\$ 7.542,08	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75.420,79
5	LIGAÇÃO PREDIAL BACIA 01 - MATERIAL	10,00%	R\$ 3.771,75	20,00%	R\$ 7.543,50	40,00%	R\$ 15.086,99	20,00%	R\$ 7.543,50	10,00%	R\$ 3.771,75	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.717,48
6	REDE COLETORA BACIA 01 - SERVIÇO	10,00%	R\$ 49.537,70	20,00%	R\$ 99.075,40	40,00%	R\$ 198.150,81	20,00%	R\$ 99.075,40	10,00%	R\$ 49.537,70	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 495.377,02
7	REDE COLETORA BACIA 01 - MATERIAL	10,00%	R\$ 15.438,14	20,00%	R\$ 30.876,29	40,00%	R\$ 61.752,57	20,00%	R\$ 30.876,29	10,00%	R\$ 15.438,14	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 154.381,43
8	PAVIMENTAÇÃO BACIA 01 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 151.470,34	20,00%	R\$ 302.940,69	40,00%	R\$ 605.881,38	20,00%	R\$ 302.940,69	10,00%	R\$ 151.470,34	100,00%	R\$ 1.514.703,44
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,26%	R\$ 6.075,15	12,82%	R\$ 14.794,72	25,64%	R\$ 29.589,43	33,03%	R\$ 38.109,42	16,51%	R\$ 19.054,71	6,73%	R\$ 7.771,57	100,00%	R\$ 115.395,00
		5,26%	R\$ 138.059,04	12,82%	R\$ 336.212,91	25,64%	R\$ 672.425,83	33,03%	R\$ 866.044,18	16,51%	R\$ 433.022,09	6,73%	R\$ 176.610,42		R\$ 2.622.374,47
		5,26%	R\$ 138.059,04	18,09%	R\$ 474.271,96	43,73%	R\$ 1.146.697,79	76,75%	R\$ 2.012.741,96	93,27%	R\$ 2.445.764,05	100,00%	R\$ 2.622.374,47		


 Wisley G. C. Parente
 Engenheiro Civil
 CREA - 336235 CE

