

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: ESCOLA 06 SALAS COHAB II
LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS 30 DIAS		PRAZOS 60 DIAS		PRAZOS 90 DIAS		PRAZOS 120 DIAS		PRAZOS 150 DIAS		PRAZOS 180 DIAS		PRAZOS 210 DIAS		TOTAIS (R\$)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	22,59%	R\$ 7.352,28	10,94%	R\$ 3.560,53	17,61%	R\$ 5.730,32	14,28%	R\$ 4.647,23	15,42%	R\$ 5.016,16	12,37%	R\$ 4.026,32	6,79%	R\$ 2.207,91	100,00%	R\$ 32.540,74
2	IMPLANTAÇÃO	100,00%	R\$ 138.788,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 138.788,57
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 23.657,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.657,18
4	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	R\$ 10.049,97	50,00%	R\$ 10.049,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.099,94
5	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	30,00%	R\$ 68.655,44	30,00%	R\$ 68.655,44	40,00%	R\$ 91.540,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 228.851,46
6	SUPERESTRUTURA	30,00%	R\$ 30.571,17	30,00%	R\$ 30.571,17	40,00%	R\$ 40.761,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 101.903,91
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 16.465,97	25,00%	R\$ 20.582,47	20,00%	R\$ 16.465,97	15,00%	R\$ 12.349,48	20,00%	R\$ 16.465,97	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 82.329,86
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 17.321,95	15,00%	R\$ 12.991,47	30,00%	R\$ 25.982,93	20,00%	R\$ 17.321,95	15,00%	R\$ 12.991,47	100,00%	R\$ 86.609,77
9	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 5.241,86	30,00%	R\$ 15.725,58	30,00%	R\$ 15.725,58	20,00%	R\$ 10.483,72	10,00%	R\$ 5.241,86	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 52.418,60
10	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 11.633,36	30,00%	R\$ 11.633,36	30,00%	R\$ 11.633,36	10,00%	R\$ 3.877,79	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 38.777,88
11	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 24.949,72	35,00%	R\$ 58.216,00	30,00%	R\$ 49.999,43	20,00%	R\$ 33.266,29	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 166.331,44
12	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 39.911,05	40,00%	R\$ 53.214,73	20,00%	R\$ 26.607,36	10,00%	R\$ 13.303,68	100,00%	R\$ 133.036,82
13	PAVIMENTAÇÃO	20,00%	R\$ 22.391,39	10,00%	R\$ 11.195,69	10,00%	R\$ 11.195,69	10,00%	R\$ 11.195,69	10,00%	R\$ 11.195,69	20,00%	R\$ 22.391,39	20,00%	R\$ 22.391,39	100,00%	R\$ 111.956,93
14	SOLEIRAS E RODAPÉS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 1.374,78	40,00%	R\$ 1.374,78	20,00%	R\$ 687,39	100,00%	R\$ 3.436,96
15	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 11.136,12	30,00%	R\$ 16.704,18	30,00%	R\$ 16.704,18	20,00%	R\$ 11.136,12	100,00%	R\$ 55.680,61
16	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	20,00%	R\$ 8.498,77	10,00%	R\$ 4.249,39	10,00%	R\$ 4.249,39	10,00%	R\$ 4.249,39	10,00%	R\$ 4.249,39	20,00%	R\$ 8.498,77	20,00%	R\$ 8.498,77	100,00%	R\$ 42.493,86
17	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 10.746,18	30,00%	R\$ 10.746,18	20,00%	R\$ 7.164,12	20,00%	R\$ 7.164,12	100,00%	R\$ 35.620,61
18	PORTAL DE ACESSO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.495,60	100,00%	R\$ 5.495,60
19	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.394,39	50,00%	R\$ 3.394,39	100,00%	R\$ 6.788,77
20	FOSSA SUMIDOURO - MODELO PADRÃO P.M.S	20,00%	R\$ 9.470,90	10,00%	R\$ 4.735,45	10,00%	R\$ 4.735,45	10,00%	R\$ 4.735,45	10,00%	R\$ 4.735,45	20,00%	R\$ 9.470,90	20,00%	R\$ 9.470,90	100,00%	R\$ 47.354,49
	SIMPLES	22,58%	319.435,67	10,94%	154.725,48	17,56%	248.426,07	14,26%	201.653,49	15,38%	217.585,49	12,43%	175.806,07	6,84%	96.741,73	100,00%	R\$ 1.414.374,01
	ACUMULADO	22,58%	319.435,67	33,52%	154.725,48	51,09%	248.426,07	65,35%	201.653,49	80,73%	217.585,49	93,16%	175.806,07	100,00%	96.741,73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS
FISCAL DE OBRAS

