


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CSF TERRENOS NOVOS
 LOCAL: LOCAL: SOBRALICE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL R\$	30 DIAS				60 DIAS			
			PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.302,55	100,00%	14.302,55	100,00%	14.302,55	0,00%	0,00	100,00%	14.302,55
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	7.413,76	100,00%	7.413,76	100,00%	7.413,76	0,00%	0,00	100,00%	7.413,76
3.0	SERVIÇOS AUXILIARES	608,78	100,00%	608,78	100,00%	608,78	0,00%	0,00	100,00%	608,78
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	51.601,51	64,00%	27.864,82	54,00%	27.864,82	46,00%	23.736,69	100,00%	51.601,51
5.0	PAREDES E PAINÉIS	42.882,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	54,00%	23.156,60	54,00%	23.156,60
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	13.028,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.0	VIDROS	2.209,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.0	COBERTURA	21.638,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.179,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.0	REVESTIMENTOS	37.979,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11.0	PISOS	14.742,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20.343,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	12.186,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.0	PINTURA	55.983,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15.0	MUROS E FECHAMENTOS	2.933,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS	4.215,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	12.709,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL PARCIAL R\$		316.956,42	15,83%	60.189,91	15,83%	50.189,91	14,79%	46.893,29	80,63%	97.083,20

Engº Fco. Kennedy M. Vasconcelos
 RNP 0601549796



90 DIAS				120 DIAS				160 DIAS				180 DIAS			
PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
0,00%	0,00	100,00%	14.302,55	0,00%	0,00	100,00%	14.302,55	0,00%	0,00	100,00%	14.302,55	0,00%	0,00	100,00%	14.302,55
0,00%	0,00	100,00%	7.413,76	0,00%	0,00	100,00%	7.413,76	0,00%	0,00	100,00%	7.413,76	0,00%	0,00	100,00%	7.413,76
0,00%	0,00	100,00%	608,78	0,00%	0,00	100,00%	608,78	0,00%	0,00	100,00%	608,78	0,00%	0,00	100,00%	608,78
0,00%	0,00	100,00%	51.601,51	0,00%	0,00	100,00%	51.601,51	0,00%	0,00	100,00%	51.601,51	0,00%	0,00	100,00%	51.601,51
46,00%	19.725,99	100,00%	42.882,59	0,00%	0,00	100,00%	42.882,59	0,00%	0,00	100,00%	42.882,59	0,00%	0,00	100,00%	42.882,59
0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	2.605,75	20,00%	2.605,75	80,00%	10.423,00	100,00%	13.028,75	0,00%	0,00	100,00%	13.028,75
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.209,98	100,00%	2.209,98	0,00%	0,00	100,00%	2.209,98
100,00%	21.638,41	100,00%	21.638,41	0,00%	0,00	100,00%	21.638,41	0,00%	0,00	100,00%	21.638,41	0,00%	0,00	100,00%	21.638,41
100,00%	2.179,62	100,00%	2.179,62	0,00%	0,00	100,00%	2.179,62	0,00%	0,00	100,00%	2.179,62	0,00%	0,00	100,00%	2.179,62
0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.979,09	100,00%	37.979,09	0,00%	0,00	100,00%	37.979,09	0,00%	0,00	100,00%	37.979,09
0,00%	0,00	0,00%	0,00	68,00%	10.025,20	68,00%	10.025,20	32,00%	4.717,74	100,00%	14.742,94	0,00%	0,00	100,00%	14.742,94
20,00%	4.068,63	20,00%	4.068,63	0,00%	0,00	20,00%	4.068,63	80,00%	16.274,54	100,00%	20.343,17	0,00%	0,00	100,00%	20.343,17
10,00%	1.218,60	10,00%	1.218,60	0,00%	0,00	10,00%	1.218,60	90,00%	10.967,40	100,00%	12.186,00	0,00%	0,00	100,00%	12.186,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,00%	8.957,32	16,00%	8.957,32	84,00%	47.025,96	100,00%	55.983,28
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.933,86	100,00%	2.933,86	0,00%	0,00	100,00%	2.933,86
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.215,13	100,00%	4.215,13
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.709,00	100,00%	12.709,00
15,41%	46.831,25	46,04%	146.914,45	15,97%	50.610,04	62,00%	196.524,49	17,82%	56.483,84	79,82%	253.008,33	20,18%	63.950,09	100,00%	316.958,42

Engº Fco. Kennedy M. Vasconcelos
RNP 0601649796

