


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA CRECHE - VARJOTA DOS MACHADOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/02/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTALS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			%
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,26%	R\$ 3.802,78	21,86%	R\$ 5.448,05	25,10%	R\$ 6.255,88	24,48%	R\$ 6.100,68	13,30%	R\$ 3.313,85	100,00%	R\$ 24.921,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 9.803,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.803,99
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 43.055,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.055,55
4	ESTRUTURAL	30,00%	R\$ 56.381,38	70,00%	R\$ 129.176,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 184.537,94
5	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 25.886,28	40,00%	R\$ 17.244,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.110,44
6	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 30.200,88	60,00%	R\$ 45.301,31	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75.502,19
7	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 12.097,80	50,00%	R\$ 20.162,87	20,00%	R\$ 8.065,07	100,00%	R\$ 40.325,34
8	PISO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 35.663,97	30,00%	R\$ 15.284,56	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 50.948,53
9	MURO E GRADIL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 49.135,64	40,00%	R\$ 32.757,10	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 81.892,74
10	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.052,90	100,00%	R\$ 16.052,90
11	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 18.870,09	50,00%	R\$ 18.870,09	100,00%	R\$ 37.740,17
12	COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 15.573,27	40,00%	R\$ 10.382,18	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.955,45
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 2.535,61	60,00%	R\$ 3.803,42	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.339,03
14	RAMPA / PASSEIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.196,06	100,00%	R\$ 14.196,06
15	INSTALAÇÕES DE GÁS E INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 865,25	80,00%	R\$ 3.461,00	100,00%	R\$ 4.326,25
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 10.613,41	50,00%	R\$ 10.613,41	100,00%	R\$ 21.226,81
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E LÓGICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 15.575,01	30,00%	R\$ 15.575,01	40,00%	R\$ 20.766,88	100,00%	R\$ 51.916,70
18	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.281,71	100,00%	R\$ 2.281,71
		15,26%	R\$ 112.023,70	21,86%	R\$ 160.490,87	25,10%	R\$ 184.281,82	24,48%	R\$ 179.715,65	13,30%	R\$ 97.620,76	100,00%	R\$ 734.132,80
		15,26%	R\$ 112.023,70	37,12%	R\$ 272.514,57	62,22%	R\$ 456.796,40	86,70%	R\$ 636.512,04	100,00%	R\$ 734.132,80		



Wisley Guimarães Camilo Parente
Gerente de Orçamento de Obras
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral