



REFEITURA DE
SOBRAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

UGP I
- Projetos Especiais -

URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FL. _____

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DR. JOÃO CARLOS

DATA: 24/04/2018

ÍTEM	SERVIÇOS DIVERSOS	30 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00%	R\$7.387,51	50,00%	R\$7.387,51	14,27%	R\$14.775,03
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$6.070,94	0,00%	R\$0,00	5,86%	R\$6.070,94
3	FUNDAÇÃO	100,00%	R\$2.856,74	0,00%	R\$0,00	2,76%	R\$2.856,74
4	PÓRTICO DE SUSTENTAÇÃO / GUARDA CHUVAS	30,00%	R\$11.235,78	70,00%	R\$26.216,83	36,16%	R\$37.452,61
5	PAVIMENTAÇÃO DA ALAMEDA	40,00%	R\$2.029,71	60,00%	R\$3.044,56	4,90%	R\$5.074,27
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40,00%	R\$10.624,47	60,00%	R\$15.936,70	25,65%	R\$26.561,17
7	PINTURA	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.208,78	2,13%	R\$2.208,78
8	BANCOS E LIXEIRAS	20,00%	R\$1.673,17	80,00%	R\$6.692,70	8,08%	R\$8.365,87
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$206,43	0,20%	R\$206,43
PARCIAIS		40,43%	R\$41.878,33	59,57%	R\$61.693,52	0,00%	
TOTALS		40,43%	R\$41.878,33	100,00%	R\$103.571,85	100,00%	R\$103.571,85

ANTONIO NAZARENO DA S. LINHARES
TECG. EM COMST. CIVIL
CREA. CE 338466-8
RMP 061876832-0