


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

LOCAL: AV. DR. ARIMATEIA MONTE E SILVA, 300, CAMPOS DOS VELHOS - SOBRAL

DATA: 28/3/2022

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS					
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,50%	R\$ 15.854,22	6,00%	R\$ 21.138,96	7,00%	R\$ 24.662,12
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 99.428,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	R\$ 92.349,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 4.617,75
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10,00%	R\$ 164.526,37	30,00%	R\$ 493.579,12	10,00%	R\$ 164.526,37
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 366.587,68
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 68.406,33
8	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, PLUVIAL, GÁS E INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	INST. ELÉTRICAS, AR CONDICIONADO, ALARME E TELECOMUNICAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		4,22%	R\$ 372.159,08	5,84%	R\$ 514.718,08	7,13%	R\$ 628.800,26
		4,22%	R\$ 372.159,08	10,06%	R\$ 886.877,16	17,20%	R\$ 1.515.677,42


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

LOCAL: AV. DR. ARIMATEIA MONTE E SILVA, 300, CAMPOS DOS VELHOS - SOBRAL

DATA: 28/3/2022

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,50%	R\$ 26.423,70	10,00%	R\$ 35.231,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	SERVIÇOS AUXILIARES	40,00%	R\$ 9.235,50	20,00%	R\$ 4.617,75	20,00%	R\$ 4.617,75
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10,00%	R\$ 164.526,37	20,00%	R\$ 329.052,74	20,00%	R\$ 329.052,74
6	PAREDES E PAINÉIS	40,00%	R\$ 244.391,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	60,00%	R\$ 205.219,00	20,00%	R\$ 68.406,33	0,00%	R\$ 0,00
8	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 287.973,50	30,00%	R\$ 287.973,50
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 10.041,59
10	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 410.115,98
11	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, PLUVIAL, GÁS E INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 39.567,51	0,00%	R\$ 0,00
15	INST. ELÉTRICAS, AR CONDICIONADO, ALARME E TELECOMUNICAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 129.809,60	0,00%	R\$ 0,00
		7,37%	R\$ 649.796,36	10,15%	R\$ 894.659,04	12,32%	R\$ 1.085.841,06
		24,57%	R\$ 2.165.473,78	34,72%	R\$ 3.060.132,82	47,04%	R\$ 4.145.973,88


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

LOCAL: AV. DR. ARIMATEIA MONTE E SILVA, 300, CAMPOS DOS VELHOS - SOBRAL

DATA: 28/3/2022

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS							
		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,00%	R\$ 52.847,40	14,50%	R\$ 51.085,82	6,00%	R\$ 21.138,96	8,00%	R\$ 28.185,28
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	COBERTURA	40,00%	R\$ 383.964,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	80,00%	R\$ 40.166,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	REVESTIMENTOS	40,00%	R\$ 820.231,96	40,00%	R\$ 820.231,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 47.848,88	40,00%	R\$ 47.848,88	20,00%	R\$ 23.924,44
12	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 225.445,17	40,00%	R\$ 300.593,56	20,00%	R\$ 150.296,78
13	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 44.278,37	40,00%	R\$ 88.556,75
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, PLUVIAL, GÁS E INCÊNDIO	20,00%	R\$ 39.567,51	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 39.567,51	20,00%	R\$ 39.567,51
15	INST. ELÉTRICAS, AR CONDICIONADO, ALARME E TELECOMUNICAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 129.809,60	10,00%	R\$ 129.809,60	30,00%	R\$ 389.428,81
		15,17%	R\$ 1.336.777,88	14,46%	R\$ 1.274.421,43	6,62%	R\$ 583.236,89	8,17%	R\$ 719.959,57
		62,20%	R\$ 5.482.751,76	76,66%	R\$ 6.757.173,19	83,28%	R\$ 7.340.410,08	91,44%	R\$ 8.060.369,66




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

LOCAL: AV. DR. ARIMATEIA MONTE E SILVA, 300, CAMPOS DOS VELHOS - SOBRAL

DATA: 28/3/2022

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS				(%)	TOTAIS (R\$)
		330 DIAS		360 DIAS			
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,50%	R\$ 19.377,38	3,50%	R\$ 12.331,06	100,00%	R\$ 352.316,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 99.428,77
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 92.349,72
4	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.088,75
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.645.263,72
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 610.979,47
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 342.031,67
8	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 959.911,66
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 50.207,93
10	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.050.579,90
11	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 119.622,19
12	PISOS	10,00%	R\$ 75.148,39	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 751.483,91
13	LOUÇAS E METAIS	40,00%	R\$ 88.556,75	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 221.391,87
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, PLUVIAL, GÁS E INCÊNDIO	20,00%	R\$ 39.567,51	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 197.837,57
15	INST. ELÉTRICAS, AR CONDICIONADO, ALARME E TELECOMUNICAÇÕES	20,00%	R\$ 259.619,21	20,00%	R\$ 259.619,21	100,00%	R\$ 1.298.096,03
		5,47%	R\$ 482.269,24	3,09%	R\$ 271.950,27		R\$ 8.814.589,16
		96,91%	R\$ 8.542.638,89	100,00%	R\$ 8.814.589,16		


Wisley G. C. Parente
 Engenheiro Civil
 CREA - 336235 CE

