

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDHAS  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, JATOBAR RESIDENCE - SOBRAL - CE  
 DATA: 25/04/2019

ITEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		7 MESES		8 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.50%	R\$10,781.55	12.50%	R\$10,781.55	12.50%	R\$10,781.55	12.50%	R\$10,781.55	12.50%	R\$10,781.55	12.50%	R\$10,781.55	12.50%	R\$10,781.55	12.50%	R\$10,781.55	2.81%	R\$86,252.41
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100.00%	R\$20,267.94	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.66%	R\$20,267.94
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100.00%	R\$13,384.68	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.44%	R\$13,384.68
4	FUNDAÇÃO	65.00%	R\$336,708.27	35.00%	R\$181,304.45	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	16.87%	R\$518,012.72
5	ELEVAÇÕES / PISOS REVESTIMENTOS / VEDAÇÕES / PINTURA / COBERTA	0.00%	R\$0.00	20.00%	R\$363,806.44	20.00%	R\$363,806.44	20.00%	R\$363,806.44	20.00%	R\$363,806.44	20.00%	R\$363,806.44	20.00%	R\$363,806.44	0.00%	R\$0.00	59.24%	R\$1,819,032.22
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRAULICAS / SANITÁRIA / LOUCAS E METAIS	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	5.00%	R\$29,501.40	5.00%	R\$29,501.40	10.00%	R\$59,002.81	50.00%	R\$295,014.04	30.00%	R\$177,008.42	19.22%	R\$590,028.08
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	0.00%	R\$0.00	100.00%	R\$23,448.55	0.76%	R\$23,448.55
	PARCIAIS	12.41%	R\$381,142.44	18.30%	R\$555,892.45	12.20%	R\$374,588.00	19.16%	R\$404,089.40	13.16%	R\$404,089.40	14.12%	R\$433,590.80	9.86%	R\$305,795.59	6.88%	R\$211,238.53		
	TOTAIS	12.41%	R\$381,142.44	30.52%	R\$937,034.89	42.72%	R\$1,311,622.88	55.88%	R\$1,715,712.28	13.16%	R\$404,089.40	27.28%	R\$837,680.20	37.24%	R\$1,143,475.79	44.12%	R\$1,354,714.32	100.00%	R\$3,070,428.60

*Jose Vaz Rodrigues Neto*

**José Vaz Rodrigues Neto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 56370 D**

