

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO BAIRRO JOCELY DANTAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 66.822,51	50,00%	R\$ 66.822,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 429.719,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.230,71	50,00%	R\$ 23.230,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.767,13	50,00%	R\$ 14.767,13	0,00%	R\$ 0,00
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 152.561,36	30,00%	R\$ 152.561,36	40,00%	R\$ 203.415,15
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.481,70
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.726,18
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SIMPLES	2,89%	R\$ 74.700,36	20,43%	R\$ 527.650,60	7,68%	R\$ 198.437,05	6,79%	R\$ 175.206,34	11,21%	R\$ 289.500,87
ACUMULADO	2,89%	R\$ 74.700,36	23,33%	R\$ 602.350,96	31,01%	R\$ 800.788,01	37,80%	R\$ 975.994,35	49,01%	R\$ 1.265.495,22




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (C

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS											
	180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 55.481,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 59.298,41	50,00%	R\$ 59.298,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.833,95	50,00%	R\$ 6.833,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 37.878,73	50,00%	R\$ 37.878,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 22.726,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 145.002,10	50,00%	R\$ 145.002,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.935,44	50,00%	R\$ 55.935,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 80.804,61	50,00%	R\$ 80.804,61	0,00%	R\$ 0,00
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 18.811,19	50,00%	R\$ 18.811,19	0,00%	R\$ 0,00
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.853,56	50,00%	R\$ 2.853,56	0,00%	R\$ 0,00
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.836,52	0,00%	R\$ 0,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 42.178,07	30,00%	R\$ 42.178,07	40,00%	R\$ 56.237,42	0,00%	R\$ 0,00
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.506,71	0,00%	R\$ 0,00
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.688,76	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 0,00
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SIMPLES	2,89%	R\$ 268.966,55	9,68%	R\$ 250.057,08	6,67%	R\$ 172.123,70	8,91%	R\$ 229.983,40	7,94%	R\$ 204.927,85	2,45%	R\$ 204.927,85
ACUMULADO	2,89%	R\$ 1.534.461,77	69,11%	R\$ 1.784.518,85	75,77%	R\$ 1.956.642,55	84,68%	R\$ 2.186.625,95	92,62%	R\$ 2.391.553,80	95,06%	R\$ 2.391.553,80



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	330 DIAS		360 DIAS		%	TOTAIS (R\$)
	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 7.877,85	8,37%	R\$ 7.915,68	100,00%	R\$ 94.572,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 133.645,02
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 429.719,54
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 46.461,41
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.534,26
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 508.537,88
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 110.963,40
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 118.596,81
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.667,90
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75.757,45
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.452,35
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 290.004,20
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 111.870,87
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 161.609,21
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.622,37
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.707,12
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.836,52
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 140.593,55
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.506,71
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 14.688,76	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.377,51
21 PINTURA	0,00%	R\$ 40.624,94	50,00%	R\$ 40.624,94	100,00%	R\$ 81.249,88
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 67.240,15	100,00%	R\$ 67.240,15
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.663,98	100,00%	R\$ 11.663,98
SIMPLES	2,89%	R\$ 63.191,54	4,94%	R\$ 127.444,75		R\$ 2.582.190,09
ACUMULADO	2,89%	R\$ 2.454.745,34	100,00%	R\$ 2.582.190,09		

Clévio V. Mendes
Clévio Gomes V. Mendes
Engº Agrimensor e Civil
CREA-CE 55908
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

