


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE CANUDOS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 10/09/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)			
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			120 DIAS		TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18,06%	R\$1.036,04	23,03%	R\$1.321,16	29,35%	R\$1.683,72	29,57%	R\$1.696,34	100,01%	R\$ 5.736,68
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$16.104,44	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 16.104,44
3	CONTENÇÕES	50,00%	R\$5.345,31	50,00%	R\$5.345,31	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 10.690,61
4	PISOS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$11.425,47	50,00%	R\$11.425,47	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 22.850,94
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.767,61	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 1.767,61
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$13.990,95	50,00%	R\$13.990,95	100,00%	R\$ 27.981,90
7	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$20.167,56	100,00%	R\$ 20.167,56
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$7.652,17	50,00%	R\$7.652,17	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 15.304,34
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$1.180,06	50,00%	R\$1.180,06	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 2.360,12
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$524,52	100,00%	R\$ 524,52
SIMPLES		18,21%	R\$22.485,79	23,23%	R\$28.691,77	29,10%	R\$35.932,37	29,46%	R\$36.379,37	100,00%	R\$ 123.488,72
ACUMULADO		18,21%	R\$22.485,79	41,44%	R\$51.177,56	70,54%	R\$87.109,93	100,00%	R\$123.489,29		


 Yara Cyntia P. Marques
 Chefe de Planejamento / CEI
 GE-333598
 Secretaria de Infraestrutura-SEINI
 Prefeitura Municipal de Sobral

13/9