

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE ARACATIÁÇU

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRA													
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 66.822,51	50,00%	R\$ 66.822,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 365.090,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.230,71	50,00%	R\$ 23.230,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.767,13	50,00%	R\$ 14.767,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 152.561,36	30,00%	R\$ 152.561,36	40,00%	R\$ 203.415,15	0,00%	R\$ 0,00		
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.481,70	50,00%	R\$ 55.481,70		
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 37.878,73		
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.726,18	50,00%	R\$ 22.726,18		
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 145.002,10		
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
SIMPLES	2,97%	R\$ 74.700,36	18,39%	R\$ 463.021,51	7,88%	R\$ 198.437,05	6,96%	R\$ 175.206,34	11,50%	R\$ 289.500,87	10,68%	R\$ 268.966,55		
ACUMULADO	2,97%	R\$ 74.700,36	21,36%	R\$ 537.721,87	29,24%	R\$ 736.158,92	36,20%	R\$ 911.365,26	47,70%	R\$ 1.200.866,13	58,38%	R\$ 1.469.832,68		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CI)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	ZOS												
	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS				
	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	50,00%	R\$ 59.298,41	50,00%	R\$ 59.298,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9 VIDROS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.833,95	50,00%	R\$ 6.833,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10 COBERTURA	0,00%	50,00%	R\$ 37.878,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12 REVESTIMENTOS	0,00%	50,00%	R\$ 145.002,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13 PISOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.935,44	50,00%	R\$ 55.935,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 80.804,61	50,00%	R\$ 80.804,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 18.811,19	50,00%	R\$ 18.811,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.853,56	50,00%	R\$ 2.853,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.836,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 42.178,07	30,00%	R\$ 42.178,07	40,00%	R\$ 56.237,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.506,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.688,76	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.688,76	0,00%	R\$ 0,00
21 PINTURA	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 40.624,94	50,00%	R\$ 40.624,94
22 ANEXOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SIMPLES	2,97%	9,93%	R\$ 250.057,08	6,84%	R\$ 172.123,70	9,14%	R\$ 229.983,40	8,14%	R\$ 204.927,85	2,51%	R\$ 63.191,54	5,06%	R\$ 63.191,54
ACUMULADO	2,97%	68,32%	R\$ 1.719.889,76	75,15%	R\$ 1.892.013,46	84,29%	R\$ 2.121.996,86	92,43%	R\$ 2.326.924,71	94,94%	R\$ 2.390.116,25	100,00%	R\$ 2.390.116,25




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CI)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021

	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	360 DIAS		(%)	TOTAIS (R\$)
		%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 7.915,68	100,00%	R\$ 94.572,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 133.645,02
3	IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 365.090,45
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 46.461,41
5	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.534,26
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 508.537,88
7	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 110.963,40
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 118.596,81
9	VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.667,90
10	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75.757,45
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.452,35
12	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 290.004,20
13	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 111.870,87
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 161.609,21
15	PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.622,37
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.707,12
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.836,52
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 140.593,55
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.506,71
20	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.377,51
21	PINTURA	0,00%	R\$ 40.624,94	100,00%	R\$ 81.249,88
22	ANEXOS	0,00%	R\$ 67.240,15	100,00%	R\$ 67.240,15
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 11.663,98	100,00%	R\$ 11.663,98
	SIMPLES	2,97%	R\$ 127.444,75		R\$ 2.517.561,00
	ACUMULADO	2,97%	R\$ 2.517.561,00		


 Clévio Gomes V. Mendes
 Engº Agrimensor e Civil
 CREA-CE 55908
 Secretaria da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral

