


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO JORDÃO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 28/04/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			%
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,69%	R\$ 3.901,18	15,29%	R\$ 6.155,47	17,91%	R\$ 7.206,96	18,73%	R\$ 7.537,64	12,48%	R\$ 5.021,37	6,09%	R\$ 2.451,67	10,43%	R\$ 4.197,92	9,38%	R\$ 3.773,79	100,00%	R\$ 40.246,00
2 INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 14.009,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.009,24
3 LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 870,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 870,29
4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 22.783,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.783,67
5 CONTENÇÕES	10,00%	R\$ 56.905,02	25,00%	R\$ 142.262,56	25,00%	R\$ 142.262,56	25,00%	R\$ 142.262,56	15,00%	R\$ 85.357,53	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 569.050,23
6 MOVIMENTO DE TERRA	40,00%	R\$ 3.060,18	60,00%	R\$ 4.590,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.650,44
7 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 38.987,94	30,00%	R\$ 58.481,91	30,00%	R\$ 58.481,91	20,00%	R\$ 38.987,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 194.939,69
8 DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 6.474,48	60,00%	R\$ 9.711,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.186,19
9 OBRAS D'ARTE CORRENTE	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.590,32	50,00%	R\$ 9.590,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.180,64
10 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO,	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 168.976,52
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 84.488,26	50,00%	R\$ 84.488,26	100,00%	R\$ 89.857,83
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 35.943,13	40,00%	R\$ 35.943,13	100,00%	R\$ 4.655,61
13 AMPLIAÇÃO PASSAGEM MOLHADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 52.320,83	100,00%	R\$ 52.320,83
14 SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.321,86	100,00%	R\$ 1.321,86
SIMPLES	8,45%	R\$ 101.529,58	13,53%	R\$ 162.598,61	17,01%	R\$ 204.522,25	18,14%	R\$ 217.993,82	12,38%	R\$ 148.860,81	6,44%	R\$ 77.382,74	10,37%	R\$ 124.629,32	13,69%	R\$ 164.531,92	100,00%	R\$ 1.202.049,04
ACUMULADO	8,45%	R\$ 101.529,58	21,97%	R\$ 264.128,19	38,99%	R\$ 468.650,44	57,12%	R\$ 686.644,26	69,51%	R\$ 835.505,07	75,94%	R\$ 912.887,81	86,31%	R\$ 1.037.517,12	100,00%	R\$ 1.202.049,04		

  
 Wisley Guimarães Camilo Parente  
 Gerente de Orçamento de Obras  
 Secretaria da Infraestrutura  
 Prefeitura Municipal de Sobral

