

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DO MERCADO CENTRAL

LOCAL: RUA CEL. DIOGO GOMES - BARRIO CENTRO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 12.05.2022

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																												%	TOTALS (R\$)
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS							
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$						
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,10%	R\$ 11.439,49	3,79%	R\$ 13.999,15	7,75%	R\$ 28.579,38	8,19%	R\$ 30.204,14	12,30%	R\$ 45.379,73	15,06%	R\$ 55.547,59	12,24%	R\$ 45.169,16	12,24%	R\$ 45.169,16	5,99%	R\$ 22.088,41	11,92%	R\$ 43.969,69	5,77%	R\$ 24.966,59	0,65%	R\$ 2.405,51	100,00%	R\$ 368.908,00				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 122.061,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00				
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	R\$ 208.122,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00				
4 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 238.715,11	30,00%	R\$ 238.715,11	40,00%	R\$ 398.236,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00				
5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 105.350,62	40,00%	R\$ 105.350,62	20,00%	R\$ 52.675,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00				
6 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 420.837,42	10,00%	R\$ 420.837,42	15,00%	R\$ 631.256,13	15,00%	R\$ 631.256,13	15,00%	R\$ 631.256,13	15,00%	R\$ 631.256,13	10,00%	R\$ 420.837,42	10,00%	R\$ 420.837,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			
7 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 415.210,61	30,00%	R\$ 415.210,61	20,00%	R\$ 276.807,07	20,00%	R\$ 276.807,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 79.721,69	30,00%	R\$ 79.721,69	20,00%	R\$ 51.147,79	20,00%	R\$ 51.147,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			
9 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 186.633,07	30,00%	R\$ 186.633,07	20,00%	R\$ 124.422,05	20,00%	R\$ 124.422,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			
10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 195.992,05	30,00%	R\$ 146.994,05	30,00%	R\$ 146.994,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			
11 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 195.992,05	30,00%	R\$ 146.994,05	30,00%	R\$ 146.994,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			
12 CAIXA D'ÁGUA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00				
13 CISTERNA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00				
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00				
15 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00				
16 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00				
17 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00				
	3,10%	R\$ 341.624,27	3,79%	R\$ 418.064,89	7,75%	R\$ 853.482,53	8,19%	R\$ 902.003,68	12,30%	R\$ 1.355.201,22	15,06%	R\$ 1.658.849,61	12,24%	R\$ 1.348.912,74	12,24%	R\$ 1.348.912,74	5,99%	R\$ 659.638,99	11,92%	R\$ 1.312.793,85	6,77%	R\$ 745.691,90	0,65%	R\$ 71.837,08	100,00%	R\$ 11.016.913,71				
	3,10%	R\$ 341.624,27	6,90%	R\$ 759.689,16	14,64%	R\$ 1.613.171,69	22,83%	R\$ 2.515.175,37	35,13%	R\$ 3.870.376,69	50,19%	R\$ 5.529.226,40	62,43%	R\$ 6.878.139,14	74,68%	R\$ 9.227.051,88	80,66%	R\$ 8.886.690,87	92,68%	R\$ 10.199.484,72	99,95%	R\$ 10.945.076,63	100,00%	R\$ 11.016.913,71						

Profa. Dr. Rosana Sampaio  
Engenheira Civil  
R. ... 10008107-0  
... 157.123-45

53