

ORÇAMENTO - IPHAN - REFORMA DA IGREJA MENINO DEUS - SOBRAL - CE

OBJETO: REFORMA DA IGREJA MENINO DEUS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE

DATA: AGOSTO DE 2019

Fonte de Preços: SEINFRA-TABELA 26.1-DESONERADA - SINAPI-CE-FEV-2019 - SEINF-SET/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria do Urbanismo
e Meio Ambiente

ITEM	SERVIÇO	%	PRAZO DE EXECUÇÃO						TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
			70,00%	30,00%					R\$ 140.713,75
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,83%	R\$ 98.499,63	R\$ 42.214,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.713,75
			18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	10,00%	R\$ 281.929,92
1.2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	27,71%	R\$ 50.747,39	R\$ 50.747,39	R\$ 50.747,39	R\$ 50.747,39	R\$ 50.747,39	R\$ 28.192,99	R\$ 281.929,92
			45,00%	45,00%	10,00%				R\$ 201,98
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	R\$ 90,89	R\$ 90,89	R\$ 20,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,98
			30,00%	40,00%	30,00%				R\$ 876,51
1.4	FUNDAÇÃO	0,09%	R\$ 262,95	R\$ 350,60	R\$ 262,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 876,51
			25,00%	35,00%	30,00%	10,00%			R\$ 597,23
1.5	ESTRUTURA CONCRETO	0,06%	R\$ 149,31	R\$ 209,03	R\$ 179,17	R\$ 59,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 597,23
			5,00%	15,00%	25,00%	30,00%	20,00%	5,00%	R\$ 86,33
1.6	PAREDES E PAINÉIS	0,01%	R\$ 4,32	R\$ 12,95	R\$ 21,58	R\$ 25,90	R\$ 17,27	R\$ 4,32	R\$ 86,33
				15,00%	25,00%	30,00%	25,00%	5,00%	R\$ 57.987,02
1.7	PAVIMENTAÇÃO	5,70%	R\$ -	R\$ 8.698,05	R\$ 14.496,76	R\$ 17.396,11	R\$ 14.496,76	R\$ 2.899,35	R\$ 57.987,02
				5,00%	20,00%	30,00%	35,00%	10,00%	R\$ 7.378,36
1.8	REVESTIMENTO	0,73%	R\$ -	R\$ 368,92	R\$ 1.475,67	R\$ 2.213,51	R\$ 2.582,43	R\$ 737,84	R\$ 7.378,36
				5,00%	10,00%	40,00%	40,00%	5,00%	R\$ 91.105,11
1.9	FORROS e PISOS FALSOS	8,96%	R\$ -	R\$ 4.555,26	R\$ 9.110,51	R\$ 36.442,04	R\$ 36.442,04	R\$ 4.555,26	R\$ 91.105,11
					15,00%	40,00%	35,00%	10,00%	R\$ 14.257,41
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.138,61	R\$ 5.702,96	R\$ 4.990,09	R\$ 1.425,74	R\$ 14.257,41
					10,00%	30,00%	50,00%	10,00%	R\$ 50.907,86
1.11	SERRALHARIA	5,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.090,79	R\$ 15.272,36	R\$ 25.453,93	R\$ 5.090,79	R\$ 50.907,86
					5,00%	20,00%	45,00%	30,00%	R\$ 56.706,03
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA	5,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.835,30	R\$ 11.341,21	R\$ 25.517,71	R\$ 17.011,81	R\$ 56.706,03
						5,00%	60,00%	35,00%	R\$ 11.007,69
1.13	FERRAGENS	1,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,38	R\$ 6.604,61	R\$ 3.852,69	R\$ 11.007,69
						5,00%	60,00%	35,00%	R\$ 4.710,11
1.14	VIDRAÇARIA	0,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,51	R\$ 2.826,07	R\$ 1.648,54	R\$ 4.710,11

ORÇAMENTO - IPHAN - REFORMA DA IGREJA MENINO DEUS - SOBRAL - CE

OBJETO: REFORMA DA IGREJA MENINO DEUS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE

DATA: AGOSTO DE 2019

Fonte de Preços: SEINFRA-TABELA 26.1-DESONERADA - SINAPI-CE-FEV-2019 - SEINF-SET/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria do Urbanismo
e Meio Ambiente

ITEM	SERVIÇO	%	PRAZO DE EXECUÇÃO						TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1.15	COBERTURA	5,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.359,18	R\$ 14.198,97	R\$ 19.878,56	R\$ 11.359,18	R\$ 56.795,88
1.16	PINTURA	5,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.657,35	R\$ 20.200,48	R\$ 20.200,48	R\$ 8.657,35	R\$ 57.715,67
1.17	DIVERSOS	0,15%	R\$ 78,78	R\$ 78,78	R\$ 315,13	R\$ 472,70	R\$ 472,70	R\$ 157,57	R\$ 1.575,66
1.18	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.830,68	R\$ 647,85	R\$ 6.478,53
2.1	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	6,39%	R\$ -	R\$ 9.751,61	R\$ 13.002,15	R\$ 19.503,23	R\$ 13.002,15	R\$ 9.751,61	R\$ 65.010,75
2.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	2,12%	R\$ -	R\$ 3.232,21	R\$ 4.309,61	R\$ 6.464,42	R\$ 4.309,61	R\$ 3.232,21	R\$ 21.548,05
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,16%	R\$ -	R\$ 1.182,43	R\$ 1.773,64	R\$ 2.956,07	R\$ 4.138,49	R\$ 1.773,64	R\$ 11.824,26
2.4	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,20%	R\$ -	R\$ 311,64	R\$ 415,52	R\$ 415,52	R\$ 519,41	R\$ 415,52	R\$ 2.077,62
2.5	INSTALAÇÕES DE PROT.CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS	3,64%	R\$ -	R\$ 5.553,20	R\$ 7.404,27	R\$ 11.106,40	R\$ 7.404,27	R\$ 5.553,20	R\$ 37.021,34
2.6	SONORIZAÇÃO	2,86%	R\$ -	R\$ 1.453,61	R\$ 5.814,45	R\$ 8.721,67	R\$ 8.721,67	R\$ 4.360,83	R\$ 29.072,23
2.7	MOVIMENTO DE TERRA	0,96%	R\$ -	R\$ 1.463,94	R\$ 2.439,90	R\$ 2.927,87	R\$ 2.439,90	R\$ 487,98	R\$ 9.759,58
PERCENTUAL POR PARCELA		100,00%	14,73%	12,81%	13,95%	22,31%	25,22%	10,99%	R\$ 1.017.344,88
PERCENTUAL ACUMULADO POR PARCELA		100,00%	14,73%	27,53%	41,48%	63,79%	89,01%	100,00%	
TOTAL POR PARCELA			R\$ 149.833,26	R\$ 130.277,66	R\$ 141.874,05	R\$ 226.959,84	R\$ 256.603,73	R\$ 111.819,36	
TOTAL ACUMULADO POR PARCELA			R\$ 149.833,26	R\$ 280.110,93	R\$ 421.984,97	R\$ 648.944,81	R\$ 905.548,54	R\$ 1.017.367,90	

Gilvana Freire Bezerra Simas

Gilvana Freire Bezerra Simas

Engenheira Civil

CREA 10523-D/CE