



SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ECOPONTOS COHAB 2

LOCAL: RUA ENG. JOSE FIGUEREDO, BAIRRO COHAB 2, SOBRAL - CE

DATA: 21/09/2022

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | PRAZOS | | | | | | TOTAIS (R\$) |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | |
| | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | |
| 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 20,00% | R\$ 2.363,40 | 45,00% | R\$ 5.328,50 | 35,00% | R\$ 4.144,70 | R\$ 11.842,00 |
| 2 SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | R\$ 7.709,78 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 7.709,78 |
| 3 RECEBIMENTO DE RESÍDUOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 37.104,65 | 50,00% | R\$ 37.104,65 | R\$ 74.209,30 |
| 4 FECHAMENTOS | 20,00% | R\$ 11.745,31 | 50,00% | R\$ 29.363,28 | 30,00% | R\$ 17.617,97 | R\$ 58.726,56 |
| 5 EDIFICAÇÃO DE APOIO | 25,00% | R\$ 18.577,73 | 50,00% | R\$ 37.155,46 | 25,00% | R\$ 18.577,73 | R\$ 74.310,92 |
| 6 PINTURA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 1.715,95 | R\$ 1.715,95 |
| 7 OUTROS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 15.670,60 | R\$ 15.670,60 |
| 3 LIMPEZA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 593,49 | R\$ 593,49 |
| SIMPLES | 16,51% | R\$ 40.401,22 | 44,51% | R\$ 108.952,29 | 38,98% | R\$ 96.425,09 | R\$ 244.778,60 |
| ACUMULADC | 16,51% | R\$ 40.401,22 | 61,02% | R\$ 149.353,51 | 100,00% | R\$ 244.778,60 | |

Francisco
FRANCISCO A. FERNANDES MOREIRA
Coordenador de Saneamento
UGP - PRODESOL
SEUMA
MAT.: 33820