

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PATRIARCA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 52.379,35	50,00%	R\$ 52.379,35	0,00%	R\$ 0,00
3	IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 323.804,78	0,00%	R\$ 0,00
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.832,45	50,00%	R\$ 23.832,45
5	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 10.024,26
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 132.126,33
7	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22	ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		2,62%	R\$ 58.923,98	18,06%	R\$ 406.561,21	7,67%	R\$ 172.527,67
		2,62%	R\$ 58.923,98	20,68%	R\$ 465.485,19	28,35%	R\$ 638.012,86

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PATRIARCA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS					
		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS AUXILIARES	50,00%	R\$ 10.024,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30,00%	R\$ 132.126,33	40,00%	R\$ 176.168,44	0,00%	R\$ 0,00
7	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 50.161,61	50,00%	R\$ 50.161,61
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 28.038,08
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.483,02	50,00%	R\$ 22.483,02
12	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 124.378,60
13	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22	ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		6,61%	R\$ 148.695,22	11,35%	R\$ 255.357,70	10,29%	R\$ 231.605,93
		34,96%	R\$ 786.708,08	46,30%	R\$ 1.042.065,78	56,59%	R\$ 1.273.671,71

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PATRIARCA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS					
		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	50,00%	R\$ 46.354,16	50,00%	R\$ 46.354,16	0,00%	R\$ 0,00
9	VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.963,13	50,00%	R\$ 6.963,13
10	COBERTURA	50,00%	R\$ 28.038,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	REVESTIMENTOS	50,00%	R\$ 124.378,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 54.993,51	50,00%	R\$ 54.993,51
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 83.474,26
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.556,50
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.413,79
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 36.583,33	30,00%	R\$ 36.583,33
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 16.353,81
21	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22	ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		9,12%	R\$ 205.315,46	6,73%	R\$ 151.438,75	10,30%	R\$ 231.882,95
		65,71%	R\$ 1.478.987,17	72,44%	R\$ 1.630.425,92	82,75%	R\$ 1.862.308,86

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PATRIARCA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS					
		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63	8,37%	R\$ 6.576,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$ 83.474,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS	50,00%	R\$ 23.556,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	50,00%	R\$ 3.413,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00%	R\$ 15.667,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40,00%	R\$ 48.777,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	R\$ 23.578,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 16.353,81	0,00%	R\$ 0,00
21	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 30.542,69	50,00%	R\$ 30.542,69
22	ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 83.127,71
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.609,59
		9,11%	R\$ 205.012,82	2,37%	R\$ 53.441,13	5,77%	R\$ 129.856,04
		91,86%	R\$ 2.067.321,68	94,23%	R\$ 2.120.762,81	100,00%	R\$ 2.250.618,85

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PATRIARCA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		(%)	TOTAIS (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	R\$ 78.567,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 104.758,70
3	IMPLANTAÇÃO	100,00%	R\$ 323.804,78
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 47.664,90
5	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00%	R\$ 20.048,51
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	R\$ 440.421,11
7	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$ 100.323,21
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	R\$ 92.708,32
9	VIDROS	100,00%	R\$ 13.926,25
10	COBERTURA	100,00%	R\$ 56.076,15
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	R\$ 44.966,04
12	REVESTIMENTOS	100,00%	R\$ 248.757,19
13	PISOS	100,00%	R\$ 109.987,01
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	R\$ 166.948,52
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS	100,00%	R\$ 47.112,99
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	R\$ 6.827,58
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00%	R\$ 15.667,06
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	R\$ 121.944,43
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	R\$ 23.578,81
20	CLIMATIZAÇÃO	100,00%	R\$ 32.707,62
21	PINTURA	100,00%	R\$ 61.085,37
22	ANEXOS	100,00%	R\$ 83.127,71
23	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	R\$ 9.609,59
			R\$ 2.250.618,85


Clévio Gomes V. Mendes
 Coordenador de Projetos
 Secretária da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral