

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO CENTRO - TAMARINDO

LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 28/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS									
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	R\$ 2.617,20	20,00%	R\$ 5.234,40	20,00%	R\$ 5.234,40	20,00%	R\$ 5.234,40	20,00%	R\$ 5.234,40
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 11.953,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3 PREPARAÇÃO DO TERRENO	50,00%	R\$ 6.661,58	50,00%	R\$ 6.661,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 82.712,88	50,00%	R\$ 82.712,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 9.924,62	25,00%	R\$ 9.924,62	50,00%	R\$ 19.849,24	0,00%	R\$ 0,00
6 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 34.751,50	30,00%	R\$ 26.063,63	30,00%	R\$ 26.063,63	0,00%	R\$ 0,00
7 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.541,87	25,00%	R\$ 1.270,93	25,00%	R\$ 1.270,93	0,00%	R\$ 0,00
8 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 25.902,03	50,00%	R\$ 25.902,03	0,00%	R\$ 0,00
9 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.485,52	50,00%	R\$ 14.485,52
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 48.787,63	50,00%	R\$ 48.787,63
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.320,81	0,00%	R\$ 0,00
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.310,17	50,00%	R\$ 3.310,17	0,00%	R\$ 0,00
13 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.485,67	0,00%	R\$ 0,00
14 INSTALAÇÕES DE GÁS DE COZINHA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 268,41	0,00%	R\$ 0,00
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 18.904,11	50,00%	R\$ 18.904,11	0,00%	R\$ 0,00
16 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.753,44
17 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.154,83
18 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 26.912,12	25,00%	R\$ 13.456,06
19 COMPARTIMENTO PARA GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 890,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SIMPLES	2,95%	R\$ 21.232,71	19,69%	R\$ 141.826,85	24,18%	R\$ 174.213,12	31,62%	R\$ 227.794,64	18,86%	R\$ 135.871,87
ACUMULADO	2,95%	R\$ 21.232,71	22,63%	R\$ 163.059,56	46,82%	R\$ 337.272,67	78,43%	R\$ 565.067,32	97,29%	R\$ 700.939,18




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO CENTRO - TAMARINDO

LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 28/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	180 DIAS			180 DIAS	180 DIAS	TOTALS (R\$)
	%	%	R\$			
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	10,00%	R\$ 2.617,20	100,00%	R\$ 26.172,00	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.953,93	
3 PREPARAÇÃO DO TERRENO	50,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.323,16	
4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 165.425,76	
5 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 39.698,48	
6 REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 86.878,75	
7 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.083,73	
8 PISOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 51.804,05	
9 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 28.971,03	
10 COBERTURA	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 97.575,25	
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.320,81	
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.620,34	
13 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.485,67	
14 INSTALAÇÕES DE GÁS DE COZINHA	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 268,41	
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.808,21	
16 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.753,44	
17 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.154,83	
18 PINTURA	0,00%	25,00%	R\$ 13.456,06	100,00%	R\$ 53.824,23	
19 COMPARTIMENTO PARA GÁS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 890,36	
20 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	100,00%	R\$ 38,34	100,00%	R\$ 38,34	
21 LIMPEZA FINAL	0,00%	100,00%	R\$ 3.378,83	100,00%	R\$ 3.378,83	
SIMPLES	2,95%	2,71%	R\$ 19.490,43		R\$ 720.429,61	
ACUMULADO	2,95%	100,00%	R\$ 720.429,61			


Clévio Gomes V. Mendes
Engº Agrimensor e Civil
CREA-CE 55908
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral