

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE VALENTIM, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 16/09/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,37%	R\$ 525,15	40,28%	R\$ 1.292,18	43,35%	R\$ 1.390,67	100,00%	R\$ 3.208,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 6.336,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.336,17
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 4.583,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.583,21
4	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 8.994,24	40,00%	R\$ 5.996,16	100,00%	R\$ 14.990,40
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 4.311,24	30,00%	R\$ 1.847,68	100,00%	R\$ 6.158,92
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 4.801,38	60,00%	R\$ 7.202,06	100,00%	R\$ 12.003,44
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 7.519,30	60,00%	R\$ 11.278,96	100,00%	R\$ 18.798,26
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 460,68	60,00%	R\$ 691,03	100,00%	R\$ 1.151,71
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 707,02	100,00%	R\$ 707,02
SIMPLES		16,85%	R\$ 11.444,53	40,30%	R\$ 27.379,03	42,85%	R\$ 29.113,57	100,00%	R\$ 67.937,13
ACUMULADO		16,85%	R\$ 11.444,53	57,15%	R\$ 38.823,56	100,00%	R\$ 67.937,13		

Yanirta F. Marques
Coordenador de Planejamento / CRE-
CEC033598
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

