

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO BETÂNIA

LOCAL: RUA ERLÂNDIO DE PAULA GOMES E AVENIDA ALONSO DE SÁ PONTE - BAIRRO BETÂNIA - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 25/01/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13,95%	R\$ 2.993,91	27,19%	R\$ 6.836,72	35,22%	R\$ 7.580,95	23,65%	R\$ 5.077,42	100,00%	R\$ 21.469,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 15.869,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.869,64
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 2.479,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.479,82
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 4.921,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.921,11
5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 31.029,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 31.029,21
6	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 80.707,29	50,00%	R\$ 80.707,29	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 161.414,58
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%	R\$ 38.060,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 38.060,11
8	MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 15.249,65	50,00%	R\$ 15.249,65	100,00%	R\$ 30.499,30
9	GARAMANCHÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 15.208,34	50,00%	R\$ 15.208,34	100,00%	R\$ 30.416,68
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.951,07	50,00%	R\$ 14.951,07	100,00%	R\$ 29.902,13
11	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.633,73	100,00%	R\$ 35.633,73
12	PLAYDOG	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 39.436,53	100,00%	R\$ 39.436,53
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.130,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.130,35
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 56.769,96	50,00%	R\$ 56.769,96	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 113.539,91
15	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.387,34	100,00%	R\$ 4.387,34
		16,90%	R\$ 95.353,80	26,31%	R\$ 148.444,31	33,76%	R\$ 190.447,25	23,03%	R\$ 129.944,08	100,00%	R\$ 564.189,44
		16,90%	R\$ 95.353,80	43,21%	R\$ 243.798,11	76,97%	R\$ 434.245,36	100,00%	R\$ 564.189,44		


Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596

