

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO CAMPO DOS VELHOS EM SOBRAL/CE

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 15/07/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZOS												SUBTOTAL (R\$)							
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6			MÊS 7		MÊS 8				
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		%	R\$	%	R\$			
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 78.882,06	3,39%	R\$ 2.677,01	6,27%	R\$ 4.943,01	5,93%	R\$ 4.881,65	9,20%	R\$ 7.264,07	12,43%	R\$ 9.803,29	17,54%	R\$ 14.076,29	20,13%	R\$ 16.881,94	24,80%	R\$ 19.985,60	100,00%	R\$ 78.882,06		
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 16.498,90	100,00%	R\$ 16.498,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 16.498,90		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.108,08	100,00%	R\$ 13.108,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 13.108,08		
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 24.434,55	70,00%	R\$ 17.104,19	30,00%	R\$ 7.330,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 24.434,55		
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 263.088,16		R\$ -	30,00%	R\$ 78.920,42	20,00%	R\$ 52.613,63	20,00%	R\$ 52.613,63	10,00%	R\$ 26.306,82	20,00%	R\$ 52.613,66		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 263.088,16		
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 77.796,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 15.559,29	30,00%	R\$ 23.338,95	40,00%	R\$ 31.118,60	10,00%	R\$ 7.779,65		R\$ -	100,00%	R\$ 77.796,49		
7	PISOS	R\$ 167.224,65		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 16.722,47	30,00%	R\$ 50.167,40	30,00%	R\$ 50.167,38	20,00%	R\$ 33.444,93	10,00%	R\$ 16.722,47		R\$ -	100,00%	R\$ 167.224,65		
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 94.165,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 37.666,19	40,00%	R\$ 37.666,21	20,00%	R\$ 18.833,11	100,00%	R\$ 94.165,51		
9	REVESTIMENTO	R\$ 189.460,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 75.780,16	30,00%	R\$ 56.838,12	20,00%	R\$ 37.892,08	20,00%	R\$ 37.892,08	100,00%	R\$ 189.460,40
10	COBERTURA	R\$ 99.500,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 69.650,62	30,00%	R\$ 29.850,27		R\$ -	100,00%	R\$ 99.500,89		
11	PINTURA	R\$ 84.572,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 16.914,44	40,00%	R\$ 33.828,89	40,00%	R\$ 33.828,89	100,00%	R\$ 84.572,22		
12	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 33.738,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	80,00%	R\$ 26.990,74	20,00%	R\$ 8.747,68	100,00%	R\$ 33.738,42		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 123.917,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 49.567,11	60,00%	R\$ 74.350,66	100,00%	R\$ 123.917,77		
14	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	R\$ 14.297,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.429,79	90,00%	R\$ 12.868,12	100,00%	R\$ 14.297,91		
15	HIDRÁULICA	R\$ 12.215,73		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 3.664,72	20,00%	R\$ 2.443,15	20,00%	R\$ 2.443,15	20,00%	R\$ 2.443,15	10,00%	R\$ 1.221,66		R\$ -	100,00%	R\$ 12.215,73		
16	SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 26.151,04		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 7.845,31	20,00%	R\$ 5.230,21	20,00%	R\$ 5.230,21	30,00%	R\$ 7.845,31		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 26.151,04		
17	REDE FRIGORÍGENA	R\$ 10.930,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 10.930,31	100,00%	R\$ 10.930,31		
18	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 69.969,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 69.969,99	100,00%	R\$ 69.969,99		
19	OXIGÊNIO	R\$ 1.901,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.901,32	100,00%	R\$ 1.901,32		
20	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 25.623,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 25.623,53	100,00%	R\$ 25.623,53		
21	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 12.340,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 6.170,43	50,00%	R\$ 6.170,42		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 12.340,85		
22	LIMPEZA FINAL	R\$ 27.475,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 27.475,78	100,00%	R\$ 27.475,78		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.467.275,44</b>																		<b>R\$ 1.467.275,44</b>		
<b>SIMPLES</b>			3,37%	R\$ 49.388,16	6,22%	R\$ 91.193,79	5,83%	R\$ 85.527,78	9,08%	R\$ 133.267,75	12,29%	R\$ 180.298,35	17,66%	R\$ 259.131,11	20,35%	R\$ 298.831,06	25,21%	R\$ 369.837,43				
<b>ACUMULADO</b>			3,37%	R\$ 49.388,16	9,58%	R\$ 140.581,95	15,41%	R\$ 226.109,73	24,49%	R\$ 359.377,48	36,78%	R\$ 539.675,83	54,44%	R\$ 798.806,94	74,79%	R\$ 1.097.438,00	100,00%	R\$ 1.467.275,44				

Raul Sousa Farias  
Engenheiro Civil  
CREA - CE N° 336578

Raul Sousa Farias  
Engº Fiscal de Obras  
Secretário da Infraestrutura - SEINF  
Prefeitura Municipal de Sobral

