

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO JORDÃO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 28/04/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS			PRAZOS			PRAZOS			PRAZOS			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS								
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,69%	R\$ 3.901,18	15,29%	R\$ 6.155,47	17,91%	R\$ 7.206,96	18,73%	R\$ 7.537,64	12,48%	R\$ 5.021,37	6,09%	R\$ 2.451,67	10,43%	R\$ 4.197,92	9,38%	R\$ 3.773,79	100,00%	R\$ 40.246,00		
2 INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 14.009,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.009,24		
3 LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 870,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 870,29		
4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 22.783,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.783,67		
5 CONTEIÇÕES	10,00%	R\$ 56.938,78	25,00%	R\$ 139.846,96	25,00%	R\$ 139.846,96	25,00%	R\$ 139.846,96	15,00%	R\$ 83.908,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 599.387,83		
6 MOVIMENTO DE TERRA	40,00%	R\$ 3.060,18	60,00%	R\$ 4.590,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.650,44		
7 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 38.987,94	30,00%	R\$ 58.481,91	30,00%	R\$ 58.481,91	20,00%	R\$ 38.987,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 194.939,69		
8 DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 6.474,48	60,00%	R\$ 9.711,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.186,19		
9 OBRAS D'ARTE CORRENTE	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.590,32	50,00%	R\$ 9.590,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.180,64		
10 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO,	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 84.488,26	50,00%	R\$ 84.488,26	100,00%	R\$ 168.976,52		
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 35.943,13	40,00%	R\$ 35.943,13	20,00%	R\$ 17.971,57	100,00%	R\$ 89.857,83		
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.655,61	100,00%	R\$ 4.655,61		
13 AMPLIAÇÃO PASSAGEM MOLHADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 52.320,83	100,00%	R\$ 52.320,83		
14 SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.321,86	100,00%	R\$ 1.321,86		
SIMPLES	8,43%	R\$ 100.563,34	13,43%	R\$ 160.183,01	16,95%	R\$ 202.106,65	18,08%	R\$ 215.978,22	12,36%	R\$ 147.411,45	6,49%	R\$ 77.382,74	10,45%	R\$ 124.629,32	13,80%	R\$ 164.531,92	100,00%	R\$ 1.192.386,44		
ACUMULADO	8,43%	R\$ 100.563,34	21,87%	R\$ 260.746,35	38,82%	R\$ 462.853,00	56,90%	R\$ 678.431,22	69,26%	R\$ 825.842,67	75,75%	R\$ 903.225,41	86,20%	R\$ 1.027.854,72	100,00%	R\$ 1.192.386,44				



Wisley Guimarães Camilo Parente  
Gerente de Orçamento de Obras  
Secretaria da Infraestrutura  
Prefeitura Municipal de Sobral

