

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO ESCOLA RAIMUNDO NONATO SALES

LOCAL: RUA INACIO MACHADO DA PONTE, SN, DISTRITO SALGADO DOS MACHADOS, SOBRAL/CE

DATA: 05/07/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTALS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			(%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,67%	R\$ 6.290,42	16,67%	R\$ 6.290,42	16,66%	R\$ 6.286,65	16,67%	R\$ 6.290,42	16,67%	R\$ 6.290,42	16,66%	R\$ 6.286,65	100,00%	R\$ 17.715,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00%	R\$ 53.141,12	40,00%	R\$ 35.427,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 88.568,54
3 IMPLANTACÃO	30,00%	R\$ 1.008,14	70,00%	R\$ 2.352,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.360,51
4 MOVIMENTO DE TERRA	30,00%	R\$ 9.800,34	40,00%	R\$ 13.067,83	30,00%	R\$ 9.800,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 32.668,51
5 SERVIÇOS ADJUDICATÓRIOS	30,00%	R\$ 2.047,55	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 2.730,20	30,00%	R\$ 2.047,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.825,30
6 FUNDACÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 53.667,70	30,00%	R\$ 53.667,70	30,00%	R\$ 53.667,70	10,00%	R\$ 17.889,23	100,00%	R\$ 178.892,33
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 20.982,80	30,00%	R\$ 20.982,80	30,00%	R\$ 20.982,80	10,00%	R\$ 6.994,27	100,00%	R\$ 69.942,88
8 ESCADARIAS, FERRAGENS E OUTROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 19.652,06	30,00%	R\$ 19.652,06	40,00%	R\$ 20.802,75	100,00%	R\$ 52.006,87
9 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 40.412,82	50,00%	R\$ 40.412,82	100,00%	R\$ 80.825,63
10 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.416,73	25,00%	R\$ 1.658,38	25,00%	R\$ 1.658,38	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.733,49
11 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 24.574,87	50,00%	R\$ 49.149,73	25,00%	R\$ 24.574,87	100,00%	R\$ 98.299,46
12 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 12.120,25	30,00%	R\$ 30.360,62	30,00%	R\$ 18.180,37	100,00%	R\$ 60.661,24
13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 7.485,66	25,00%	R\$ 7.485,66	25,00%	R\$ 7.485,66	25,00%	R\$ 7.485,66	100,00%	R\$ 29.942,63
14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 14.033,89	25,00%	R\$ 14.033,89	25,00%	R\$ 14.033,89	25,00%	R\$ 14.033,89	100,00%	R\$ 56.135,56
15 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.161,24	50,00%	R\$ 23.161,24	100,00%	R\$ 46.322,48
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 14.965,72	25,00%	R\$ 14.965,72	25,00%	R\$ 14.965,72	25,00%	R\$ 14.965,72	100,00%	R\$ 59.862,87
17 SUBESTACÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 17.020,77	50,00%	R\$ 17.020,77	100,00%	R\$ 34.041,54
18 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 19.987,26	50,00%	R\$ 19.987,26	100,00%	R\$ 39.974,52
19 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.438,57	100,00%	R\$ 4.438,57
20 SÓMATORIA	7,32%	R\$ 72.288,10	6,12%	R\$ 60.354,57	13,33%	R\$ 151.241,71	17,57%	R\$ 173.379,37	31,72%	R\$ 313.966,69	23,94%	R\$ 236.234,04	100,00%	R\$ 986.878,50
ACUMULADO	7,32%	R\$ 72.288,10	13,44%	R\$ 132.642,67	26,77%	R\$ 264.284,38	44,34%	R\$ 437.583,75	76,06%	R\$ 750.644,44	100,00%	R\$ 986.878,50		

MARIA DEIJANE
CARNEIRO
MENEZES:99687119349

Assinado de forma digital por
MARIA DEIJANE CARNEIRO
MENEZES:99687119349
Dados: 2023.08.30 22:43:52 -03'00'