


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA CRAS DOM JOSÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 31/01/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22,00%	R\$ 2.635,38	21,00%	R\$ 2.515,59	30,00%	R\$ 3.593,70	27,00%	R\$ 3.234,33	100,00%	R\$ 11.979,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 17.504,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.504,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 18.481,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.481,61
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$ 1.623,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.623,46
5	ESQUADRIAS E LOUÇAS	40,00%	R\$ 22.439,51	40,00%	R\$ 22.439,51	20,00%	R\$ 11.219,75	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 56.098,77
6	MURETA E GRADIL	30,00%	R\$ 17.137,70	50,00%	R\$ 28.562,83	20,00%	R\$ 11.425,13	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 57.125,65
7	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.639,19	50,00%	R\$ 23.639,19	100,00%	R\$ 47.278,38
8	EMPRACAMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 11.691,72	60,00%	R\$ 17.537,57	100,00%	R\$ 29.229,29
9	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 26.213,45	50,00%	R\$ 26.213,45	100,00%	R\$ 52.426,89
10	INSTALAÇÕES DE GÁS E HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.552,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.552,14
11	RETELHAMENTO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 20.894,79	30,00%	R\$ 12.536,87	20,00%	R\$ 8.357,82	100,00%	R\$ 41.789,58
12	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.430,61	100,00%	R\$ 8.430,61
		23,24%	R\$ 79.821,65	22,11%	R\$ 75.964,85	29,20%	R\$ 100.319,81	25,45%	R\$ 87.413,07	100,00%	R\$ 343.519,38
		23,24%	R\$ 79.821,65	45,35%	R\$ 155.786,51	74,55%	R\$ 256.106,32	100,00%	R\$ 343.519,38		


 Wesley Guimarães Camilo Parente
 Gerente de Orçamento de Obras
 Secretaria da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral

