

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,66%	R\$23.478,95	16,66%	R\$23.478,95	16,67%	R\$23.493,05	16,67%	R\$23.493,05	16,67%	R\$23.493,05	16,67%	R\$23.493,05	3,28%	R\$140.930,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$96.963,66	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,26%	R\$96.963,66
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	80,00%	R\$50.318,82	20,00%	R\$12.579,70	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,47%	R\$62.898,52
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$5.843,02	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,14%	R\$5.843,02
5	SISTEMA DE DRENAGEM	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$19.228,62	30,00%	R\$28.842,94	30,00%	R\$28.842,94	20,00%	R\$19.228,62	0,00%	R\$0,00	2,24%	R\$96.143,12
6	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO:	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$250.737,42	30,00%	R\$376.106,13	30,00%	R\$376.106,13	20,00%	R\$250.737,42	0,00%	R\$0,00	29,21%	R\$1.253.687,10
7	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES	20,00%	R\$52.165,13	30,00%	R\$78.247,70	40,00%	R\$104.330,27	10,00%	R\$26.082,57	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	6,08%	R\$260.825,67
8	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS (MEIO FIO E MURETAS)	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	80,00%	R\$65.268,84	20,00%	R\$16.317,21	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,90%	R\$81.586,05
9	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$250.179,11	25,00%	R\$250.179,11	25,00%	R\$250.179,11	25,00%	R\$250.179,11	23,31%	R\$1.000.716,44
10	EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$46.124,56	20,00%	R\$46.124,56	20,00%	R\$46.124,56	20,00%	R\$46.124,56	20,00%	R\$46.124,56	5,37%	R\$230.622,80
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$192.470,78	30,00%	R\$192.470,78	30,00%	R\$192.470,78	10,00%	R\$64.156,93	14,95%	R\$641.569,28
12	HIDRÁULICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$38.068,19	40,00%	R\$76.136,39	40,00%	R\$76.136,39	4,43%	R\$190.340,97
13	QUADRA (POLIESPORTIVA)	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$34.841,33	20,00%	R\$34.841,33	20,00%	R\$34.841,33	20,00%	R\$34.841,33	20,00%	R\$34.841,33	4,06%	R\$174.206,65
14	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$11.998,93	30,00%	R\$11.998,93	20,00%	R\$7.999,29	20,00%	R\$7.999,29	0,93%	R\$39.996,44
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$3.173,97	80,00%	R\$12.695,88	0,37%	R\$15.869,85
	PARCIAIS	5,33%	R\$228.769,58	10,84%	R\$465.238,29	26,41%	R\$1.133.655,94	24,34%	R\$1.044.524,80	21,07%	R\$904.384,52	12,01%	R\$515.626,53	0,00%	
	TOTAIS	5,33%	R\$228.769,58	16,17%	R\$694.007,88	42,58%	R\$1.827.663,82	66,92%	R\$2.872.188,62	87,99%	R\$3.776.573,14	100,00%	R\$4.292.199,67	100,00%	R\$4.292.199,67