

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,66%	R\$24.593,13	16,66%	R\$24.593,13	16,67%	R\$24.607,89	16,67%	R\$24.607,89	16,67%	R\$24.607,89	16,67%	R\$24.607,89	3,47%	R\$147.617,82
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$112.685,66	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,65%	R\$112.685,66
3	INSTALAÇÃO DO CANTERO E LOCAÇÃO DA OBRA	80,00%	R\$48.684,64	20,00%	R\$12.171,16	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,43%	R\$60.855,80
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$10.864,66	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,26%	R\$10.864,66
5	SISTEMA DE DRENAGEM	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$69.740,18	30,00%	R\$104.610,27	30,00%	R\$104.610,27	20,00%	R\$69.740,18	0,00%	R\$0,00	8,20%	R\$348.700,89
6	MURETAS DOS JARDINS / CANTEIROS	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$2.703,94	30,00%	R\$4.055,91	30,00%	R\$4.055,91	20,00%	R\$2.703,94	0,00%	R\$0,00	0,32%	R\$13.519,70
7	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES	20,00%	R\$118.144,87	30,00%	R\$177.217,30	40,00%	R\$236.289,73	10,00%	R\$59.072,43	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	13,89%	R\$590.724,33
8	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS (MEIO FIO E MURETAS)	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	80,00%	R\$56.814,22	20,00%	R\$14.203,56	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,67%	R\$71.017,78
9	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$366.596,05	25,00%	R\$366.596,05	25,00%	R\$366.596,05	25,00%	R\$366.596,05	34,49%	R\$1.466.384,21
10	EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE / ESTRUTURAS METÁLICAS	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$46.056,97	20,00%	R\$46.056,97	20,00%	R\$46.056,97	20,00%	R\$46.056,97	20,00%	R\$46.056,97	5,42%	R\$230.284,84
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE / SPDA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$146.036,19	30,00%	R\$146.036,19	30,00%	R\$146.036,19	10,00%	R\$48.678,73	11,45%	R\$486.787,31
12	HIDRÁULICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$42.051,78	40,00%	R\$84.103,55	40,00%	R\$84.103,55	4,95%	R\$210.258,88
13	QUADRAS (TÊNIS E VOLEY DE PRAIA)	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$61.333,90	20,00%	R\$61.333,90	20,00%	R\$61.333,90	20,00%	R\$61.333,90	20,00%	R\$61.333,90	7,21%	R\$306.669,52
14	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$56.425,15	30,00%	R\$56.425,15	20,00%	R\$37.616,76	20,00%	R\$37.616,76	4,42%	R\$188.083,82
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$1.404,79	80,00%	R\$5.619,16	0,17%	R\$7.023,95
PARCIAIS		7,41%	R\$314.972,95	9,26%	R\$393.816,58	25,94%	R\$1.102.826,29	21,76%	R\$925.050,10	19,76%	R\$840.200,23	15,87%	R\$674.613,02	0,00%	
TOTAIS		7,41%	R\$314.972,95	16,67%	R\$708.789,53	42,61%	R\$1.811.615,82	64,37%	R\$2.736.665,92	84,13%	R\$3.576.866,15	100,00%	R\$4.251.479,17	100,00%	R\$4.251.479,17