

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PRAÇA GERARDO CRISTINO (PRAÇA SANTO ANTÔNIO) PT: 1028102-45, NO MUNICÍPIO DE SC

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

DATA: 26/01/2021

ENGº. RESP: JOSÉ STENIO ARAÚJO MENDES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,00%	R\$ 1.681,35	33,00%	R\$ 1.681,35	34,00%	R\$ 1.732,30	100,00%	R\$ 5.095,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 5.283,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.283,14
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 7.523,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.523,74
4	PREPARAÇÃO DO TERRENO	100,00%	R\$ 2.514,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.514,67
5	PISOS	40,00%	R\$ 12.728,54	50,00%	R\$ 15.910,68	10,00%	R\$ 3.182,14	100,00%	R\$ 31.821,36
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	40,00%	R\$ 3.194,30	50,00%	R\$ 3.992,87	10,00%	R\$ 798,57	100,00%	R\$ 7.985,74
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 7.358,97	40,00%	R\$ 4.905,98	100,00%	R\$ 12.264,95
8	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.560,01	100,00%	R\$ 33.560,01
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.050,88	100,00%	R\$ 19.050,88
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 685,75	100,00%	R\$ 685,75
	SIMPLES	26,18%	32.925,74	23,01%	28.943,87	50,81%	63.915,63	100,00%	R\$ 125.785,24
	ACUMULADO	26,18%	32.925,74	49,19%	61.869,61	100,00%	125.785,24		

Jose Stenio Araujo Mendes
 Engº Fiscal de Obras/CREA-CE: 52804
 Secretário da Infraestrutura - SEINF
 Prefeitura Municipal do Sobral

