

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA EM GRAMADO SINTÉTICO NA TRAVESSA JOAQUIM RODRIGUES FILHO, BAIRRO JOSÉ EUCLÍDES - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: TRAVESSA JOAQUIM RODRIGUES FILHO - BAIRRO JOSÉ EUCLÍDES - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 16/12/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			(%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17,14%	R\$ 12.108,80	23,10%	R\$ 16.314,54	22,61%	R\$ 15.972,90	22,83%	R\$ 16.127,11	14,31%	R\$ 10.109,66	100,00%	R\$ 70.633,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 1.928,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.928,03
3 CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 42.397,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 42.397,64
4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	R\$ 8.524,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.524,80
5 IMPLANTAÇÃO	60,00%	R\$ 280.026,21	40,00%	R\$ 186.684,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 466.710,35
6 MURETA E ALAMBRADO	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 95.288,83	30,00%	R\$ 95.288,83	40,00%	R\$ 127.051,77	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 317.629,42
7 SISTEMA DE DRENAGEM (CAMPO)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 8.342,19	20,00%	R\$ 5.561,46	50,00%	R\$ 13.903,65	100,00%	R\$ 27.807,30
8 CAMPO EM GRAMADO SINTÉTICO	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 131.530,85	30,00%	R\$ 131.530,85	20,00%	R\$ 87.687,23	20,00%	R\$ 87.687,23	100,00%	R\$ 438.436,17
9 ARQUIBANCADAS / URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 81.136,58	50,00%	R\$ 135.227,64	20,00%	R\$ 54.091,06	100,00%	R\$ 270.455,28
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 87.813,57	30,00%	R\$ 87.813,57	40,00%	R\$ 117.084,76	100,00%	R\$ 292.711,89
11 ESCADA / RAMPA (CONTENSÃO)	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 34.990,37	50,00%	R\$ 34.990,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 69.980,73
12 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.152,49	100,00%	R\$ 5.152,49
SIMPLES	17,14%	R\$ 344.985,48	23,10%	R\$ 464.808,72	22,61%	R\$ 455.075,28	22,83%	R\$ 459.468,78	14,31%	R\$ 288.028,84		R\$ 2.012.367,10
ACUMULADO	17,14%	R\$ 344.985,48	40,24%	R\$ 809.794,20	62,85%	R\$ 1.264.869,48	85,69%	R\$ 1.724.338,26	100,00%	R\$ 2.012.367,10		

Yanilton F. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento (CREA-
CE 233596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

