

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA MANOEL HERCULANO DE MESQUITA

LOCAL: DISTRITO DE BARACHO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 15/10/2021

ENG. RESP.: ENG. CIVIL: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA - 336235 CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31,95%	R\$ 4.243,28	26,55%	R\$ 3.526,11	41,50%	R\$ 5.511,62	100,00%	R\$ 13.281,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 14.166,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.166,88
3	DEMILHÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 25.234,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.234,49
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 10.098,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.098,57
5	PISOS	50,00%	R\$ 23.307,02	50,00%	R\$ 23.307,02	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 46.614,04
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.551,72	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.551,72
7	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.053,05	100,00%	R\$ 35.053,05
8	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 46.157,74	100,00%	R\$ 46.157,74
9	URBANIZAÇÃO	40,00%	R\$ 22.051,36	40,00%	R\$ 22.051,36	20,00%	R\$ 11.025,68	100,00%	R\$ 55.128,40
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.502,84	100,00%	R\$ 2.502,84
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 26.160,83	50,00%	R\$ 26.160,83	100,00%	R\$ 52.321,65
12	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.320,26	100,00%	R\$ 1.320,26
		31,92%	R\$ 99.101,60	26,93%	R\$ 83.597,03	41,15%	R\$ 127.732,01	100,00%	R\$ 310.430,64
		31,92%	R\$ 99.101,60	58,85%	R\$ 182.698,63	100,00%	R\$ 310.430,64		


Wisley G. C. Parente
Engenheiro Civil
CREA - 336235-CE

