



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBRA: DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO DE JESUS
 DATA: 16/06/2017

ÍTEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,66%	R\$35.834,35	16,66%	R\$35.834,35	16,67%	R\$35.855,85	16,67%	R\$35.855,85	16,67%	R\$35.855,85	16,67%	R\$35.855,85	4,10%	R\$215.092,11
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$160.597,89	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	3,06%	R\$160.597,89
3	INSTALAÇÃO DO CANTERO E LOCAÇÃO DA OBRA	80,00%	R\$94.423,80	20,00%	R\$23.605,95	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,25%	R\$118.029,76
4	DEMOLIÇÕES E REJERAS	100,00%	R\$66.881,67	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,27%	R\$66.881,67
5	DRENAGEM E DRAGAGEM DO RIO PAJEU	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$109.882,87	50,00%	R\$109.882,87	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	4,19%	R\$219.765,75
6	CONSTRUÇÃO DE BUIÇOS CILINDRICOS DE CONCRETO ARMADO	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$39.676,52	30,00%	R\$59.514,78	30,00%	R\$59.514,78	20,00%	R\$39.676,52	0,00%	R\$0,00	3,78%	R\$198.382,59
7	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$60.025,02	30,00%	R\$90.037,53	30,00%	R\$90.037,53	20,00%	R\$60.025,02	0,00%	R\$0,00	5,72%	R\$300.125,11
8	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE	20,00%	R\$165.181,56	20,00%	R\$165.181,56	20,00%	R\$165.181,56	20,00%	R\$165.181,56	20,00%	R\$165.181,56	0,00%	R\$0,00	15,73%	R\$825.907,81
9	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO PARA PEDESTRES	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	80,00%	R\$197.500,34	20,00%	R\$49.390,09	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	4,70%	R\$246.950,43
10	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$25.153,29	25,00%	R\$25.153,29	25,00%	R\$25.153,29	25,00%	R\$25.153,29	1,92%	R\$100.613,14
11	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$188.367,12	20,00%	R\$188.367,12	20,00%	R\$188.367,12	20,00%	R\$188.367,12	20,00%	R\$188.367,12	17,94%	R\$941.895,58
12	PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE ECOLOGICO	15,00%	R\$74.397,74	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$99.196,98	30,00%	R\$149.795,47	25,00%	R\$123.596,23	10,00%	R\$49.598,49	9,45%	R\$495.984,90
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE ECOLOGICO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$126.781,51	40,00%	R\$253.563,01	40,00%	R\$253.563,01	17,08%	R\$633.907,54
14	HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$1.853,31	20,00%	R\$1.853,31	20,00%	R\$1.853,31	20,00%	R\$1.853,31	20,00%	R\$1.853,31	0,18%	R\$9.266,54
15	SISTEMA DE DRENAGEM	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$122.216,26	30,00%	R\$122.216,26	20,00%	R\$81.477,51	20,00%	R\$81.477,51	7,76%	R\$407.387,53
16	ARBORIZAÇÃO E JARDINAMENTO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$89.835,69	70,00%	R\$200.616,67	5,70%	R\$299.452,31
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.242,14	0,18%	R\$9.242,14
	PARCIAIS	11,38%	R\$597.317,01	11,90%	R\$624.426,70	20,86%	R\$1.094.819,89	19,30%	R\$1.013.146,76	20,29%	R\$1.064.985,11	16,28%	R\$654.726,33	0,00%	
	TOTAIS	11,38%	R\$597.317,01	23,27%	R\$1.221.743,71	44,13%	R\$2.316.563,60	63,43%	R\$3.329.710,36	83,72%	R\$4.394.695,47	100,00%	R\$5.249.423,80	100,00%	R\$5.249.423,80

José Stenio Araújo Mendes,
 Engenheiro Civil
 CREA CE 52694