


SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ LOCALIZADADA NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 12/02/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13,24%	R\$ 1.742,68	19,33%	R\$ 2.544,26	22,84%	R\$ 3.006,26	25,48%	R\$ 3.353,74	19,11%	R\$ 2.515,31	100,00%	R\$ 13.162,25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 21.573,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.573,48
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 6.308,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.308,10
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 23.240,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.240,14
5	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 27.089,65	30,00%	R\$ 40.634,48	30,00%	R\$ 40.634,48	20,00%	R\$ 27.089,65	100,00%	R\$ 135.448,27
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 17.511,75	50,00%	R\$ 17.511,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.023,49
7	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E CANTEIROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 47.212,82	50,00%	R\$ 47.212,82	100,00%	R\$ 94.425,64
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 30.271,64	40,00%	R\$ 30.271,64	20,00%	R\$ 15.135,82	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75.679,11
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 717,45	40,00%	R\$ 717,45	20,00%	R\$ 358,72	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.793,62
10	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.696,83	100,00%	R\$ 4.696,83
	SIMPLES	12,85%	52.864,40	18,99%	78.134,75	22,40%	92.141,58	25,94%	106.695,59	19,82%	81.514,61	100,00%	R\$ 411.350,93
	ACUMULADO	12,85%	52.864,40	31,85%	130.999,16	54,25%	223.140,73	80,18%	329.836,32	100,00%	411.350,93		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOM
 YAN FROTA FARIAS MARQUES
 ENG.º FISCAL DE OBRAS

