

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA 1

LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						PRAZOS					
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,13%	R\$ 20.611,77	10,24%	R\$ 67.432,76	10,24%	R\$ 67.432,76	9,60%	R\$ 63.218,21	8,33%	R\$ 54.854,97	8,33%	R\$ 54.854,97
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	20,00%	R\$ 206.809,39	30,00%	R\$ 310.214,08	30,00%	R\$ 310.214,08	20,00%	R\$ 206.809,39	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	PISOS	2,00%	R\$ 299.568,12	9,00%	R\$ 1.348.056,55	9,00%	R\$ 1.348.056,55	9,00%	R\$ 1.348.056,55	9,00%	R\$ 1.348.056,55	9,00%	R\$ 1.348.056,55
4	LIMPEZA GERAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL		3,13%	R\$ 526.989,28	10,24%	R\$ 1.725.703,39	10,24%	R\$ 1.725.703,39	9,60%	R\$ 1.618.084,15	8,33%	R\$ 1.402.911,52	8,33%	R\$ 1.402.911,52
TOTAL ACUMULAO		3,13%	R\$ 526.989,28	13,37%	R\$ 2.252.692,67	23,61%	R\$ 3.978.396,05	9,60%	R\$ 5.596.480,20	17,93%	R\$ 6.999.391,72	26,26%	R\$ 8.402.303,23

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 54.854,97	8,33%	R\$ 54.854,97	8,33%	R\$ 54.854,97	8,33%	R\$ 54.854,97	8,04%	R\$ 52.945,25	8,77%	R\$ 57.752,47	100,00%	R\$ 658.523,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.034.046,94
3	PISOS	9,00%	R\$ 1.348.056,55	9,00%	R\$ 1.348.056,55	9,00%	R\$ 1.348.056,55	9,00%	R\$ 1.348.056,55	8,70%	R\$ 1.303.121,33	8,30%	R\$ 1.243.207,71	100,00%	R\$ 14.978.406,11
4	LIMPEZA GERAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 178.508,74	100,00%	R\$ 178.508,74
TOTAL		8,33%	R\$ 1.402.911,52	8,33%	R\$ 1.402.911,52	8,33%	R\$ 1.402.911,52	8,33%	R\$ 1.402.911,52	8,05%	R\$ 1.356.066,58	8,78%	R\$ 1.479.468,91	100,00%	R\$ 16.849.484,79
TOTAL ACUMULAO		34,58%	R\$ 9.805.214,75	42,91%	R\$ 11.208.126,26	51,23%	R\$ 12.611.037,78	59,56%	R\$ 14.013.949,30	67,61%	R\$ 15.370.015,88	76,39%	R\$ 16.849.484,79		

JOSE JONAS TABOSA
DE
SOUZA:04805781335

Assinado de forma digital por JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA:04805781335
Dados: 2026.06.11 13:38:46 -03'00'