

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/07/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,33%	R\$1.330,75	33,33%	R\$1.330,75	33,34%	R\$1.331,15	100,00%	R\$ 3.992,64
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$4.269,04	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 4.269,04
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50,00%	R\$2.726,53	50,00%	R\$2.726,53	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 5.453,05
4	PREPARAÇÃO DO TERRENO	30,00%	R\$734,79	70,00%	R\$1.714,50	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 2.449,29
5	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$147,67	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 147,67
6	ACADEMIA E PLAYGROUND	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$42.953,79	50,00%	R\$42.953,79	100,00%	R\$ 85.907,58
7	PISOS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$15.854,92	50,00%	R\$15.854,92	100,00%	R\$ 31.709,83
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	R\$3.564,47	50,00%	R\$3.564,47	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 7.128,94
9	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$4.234,75	50,00%	R\$4.234,75	100,00%	R\$ 8.469,50
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$10.446,02	50,00%	R\$10.446,02	100,00%	R\$ 20.892,03
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$961,87	30,00%	R\$412,23	100,00%	R\$ 1.374,10
12	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$490,52	100,00%	R\$ 490,52
SIMPLES		7,41%	R\$12.773,24	48,63%	R\$83.787,58	43,95%	R\$75.723,37	100,00%	R\$ 172.284,19
ACUMULADO		7,41%	R\$12.773,24	56,05%	R\$96.560,82	100,00%	R\$172.284,19		


 Yan F. Marques
 Coord. de Plan. e Orçamento - CENEA-
 GE:325523
 Secretaria da Infraestrutura - CENIF
 Prefeitura Municipal de Sobral

