

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 08 (SEIS) SALAS NO DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

DATA: 26/09/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
		5,00%	R\$ 2.171,72	10,04%	R\$ 4.360,81	15,00%	R\$ 6.515,15	27,26%	R\$ 11.840,21	27,50%	R\$ 11.944,45	15,20%	R\$ 6.602,02	100,00%	R\$ 43.434,36
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	R\$ 10.223,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.223,73
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 18.013,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.013,02
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 95.418,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 95.418,77
4	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	R\$ 171.567,68	50,00%	R\$ 171.567,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 343.135,36
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 34.786,86	30,00%	R\$ 34.786,86	40,00%	R\$ 46.382,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 115.956,21
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 50.252,42	30,00%	R\$ 50.252,42	40,00%	R\$ 67.003,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 167.508,05
7	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 3.035,33	40,00%	R\$ 4.047,11	30,00%	R\$ 3.035,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.117,77
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 15.435,89	20,00%	R\$ 10.290,59	50,00%	R\$ 25.726,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 51.452,97
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 77.512,80	60,00%	R\$ 116.269,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 193.782,01
10	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.012,95	50,00%	R\$ 4.012,95	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.025,90
11	RASCO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 160.767,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 160.767,02
12	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 32.514,09	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 32.514,09
13	CAIXA D'ÁGUA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 36.250,54	50,00%	R\$ 36.250,53	0,00%	R\$ 0,00
14	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 30.738,51	100,00%	R\$ 30.738,51	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.738,51
15	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 60.651,94	50,00%	R\$ 60.651,94	100,00%	R\$ 121.303,88
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 17.324,36	50,00%	R\$ 17.324,36	100,00%	R\$ 34.648,72
17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.254,41	50,00%	R\$ 4.254,41	100,00%	R\$ 8.508,81
18	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.222,13	50,00%	R\$ 3.222,13	100,00%	R\$ 6.444,26
19	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	13,18%	200.913,86	6,04%	92.054,86	100,00%	R\$ 1.524.494,51
	SIMPLES	19,51%	237.394,92	18,33%	279.438,99	12,03%	183.404,94	30,91%	471.287,44	93,96%	1.432.439,65	100,00%	1.524.494,51		
	ACUMULADO	19,51%	237.394,92	37,84%	576.833,91	49,87%	760.238,85	80,78%	1.231.526,28						

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECOMP
AN FROTA FARIAS MARQUES
ENGº FISCAL DE OBRAS

