

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOSÉ NILSON FERREIRA GOMES, BAIRRO DO JUNCO, SOBRAL

DATA: 01/06/2017

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | PRAZOS | | | | | | (%) | TOTAIS (R\$) |
|----------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|-----------------------|
| | 20 DIAS | | 40 DIAS | | 60 DIAS | | | |
| | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS | 33,34% | R\$ 4.066,39 | 33,33% | R\$ 4.065,17 | 33,33% | R\$ 4.065,17 | 100,00% | R\$ 12.196,73 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% | R\$ 37.728,65 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 37.728,65 |
| CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO | 100,00% | R\$ 2.123,64 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 2.123,64 |
| MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | R\$ 348,66 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 348,66 |
| PISOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 20,00% | R\$ 14.318,71 | 80,00% | R\$ 57.274,85 | 100,00% | R\$ 71.593,56 |
| DRENAGEM SUPERFICIAL | 0,00% | R\$ 0,00 | 20,00% | R\$ 2.233,73 | 80,00% | R\$ 8.934,91 | 100,00% | R\$ 11.168,63 |
| CONCRETO | 20,00% | R\$ 118,04 | 80,00% | R\$ 472,17 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 590,21 |
| GRAMADO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 962,83 | 100,00% | R\$ 962,83 |
| PINTURA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 376,83 | 100,00% | R\$ 376,83 |
| URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 44.345,11 | 100,00% | R\$ 44.345,11 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20,00% | R\$ 6.440,32 | 80,00% | R\$ 25.761,29 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 32.201,61 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 20,00% | R\$ 448,58 | 80,00% | R\$ 1.794,31 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 2.242,89 |
| LIMPEZA FINAL | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 1.189,71 | 100,00% | R\$ 1.189,71 |
| SIMPLES | 23,62% | 51.274,28 | 22,41% | 48.645,38 | 53,97% | 117.149,41 | 100,00% | R\$ 217.069,07 |
| ACUMULADO | 23,62% | 51.274,28 | 46,03% | 99.919,66 | 100,00% | 217.069,07 | | |
| | | | | | | | | 217.069,07 |
| | | 23,62% | | 22,41% | | 53,97% | | R\$ 0,00 |