



PREFEITURA DE
SOBRAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBRA: REFORMA DE GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECIKLÁVEIS, NO BAIRRO SUMARÉ
 LOCAL: RUA TUBIBA SEDE - SOBRAL/CE
 DATA: 15/05/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			%
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
		18,36%	R\$ 1.291,18	24,19%	R\$ 1.701,85	29,00%	R\$ 2.039,77	20,62%	R\$ 1.450,35	7,83%	R\$ 560,86	100,00%	R\$ 7.034,00
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18,36%	R\$ 1.291,18	24,19%	R\$ 1.701,85	29,00%	R\$ 2.039,77	20,62%	R\$ 1.450,35	7,83%	R\$ 560,86	100,00%	R\$ 7.034,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 5.911,38	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.911,38
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 8.256,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.256,44
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 7.126,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.126,44
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20,00%	R\$ 7.258,58	80,00%	R\$ 29.034,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36.292,89
6	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.557,92	50,00%	R\$ 5.557,92	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.115,83
7	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.022,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.022,54
8	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 8.386,24	50,00%	R\$ 8.386,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.772,47
9	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.653,80	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.653,80
10	VERGAS DE CONCRETO ARMADO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 213,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 213,82
11	SOLEIRAS DE GRANITO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 74,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 74,66
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.412,12	30,00%	R\$ 3.247,27	20,00%	R\$ 2.164,85	100,00%	R\$ 10.824,23
13	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.939,83	50,00%	R\$ 3.939,83	100,00%	R\$ 7.879,66
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.674,05	50,00%	R\$ 9.674,05	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.348,09
15	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 986,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 986,89
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.992,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.992,59
17	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.787,00	100,00%	R\$ 2.787,00
18	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.666,56	100,00%	R\$ 1.666,56
19	SERVIÇOS EXTERNOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.245,00	100,00%	R\$ 1.245,00
20	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 378,28	100,00%	R\$ 378,28
	SIMPLES	18,36%	29.844,01	24,19%	39.336,22	29,00%	47.146,76	20,62%	33.523,21	7,83%	12.732,37	100,00%	R\$ 162.582,57
	ACUMULADO	18,36%	29.844,01	42,56%	69.180,23	71,55%	116.326,99	92,17%	149.850,20	50,38%	162.582,57		

Siqueira
 ENGENHEIRO MUNICIPAL DE SOBRAL
 RECAMP
 JOÃO PAULO DE SIQUEIRA PRADO
 FISCAL DE OBRAS