



PREFEITURA DE
SOBRAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SDHAS

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 68 UNIDADES HABITACIONAIS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BAIRRO CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ÍTEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MÊS		2 MESES		3 MESES	
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$24.635,46	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2	INFRA-ESTRUTURA	50,00%	R\$102.236,77	40,00%	R\$81.789,41	10,00%	R\$20.447,35
3	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$25.134,97	25,00%	R\$62.837,42
4	SUPRAESTRUTURA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	15,00%	R\$8.379,06
5	COBERTURA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$28.427,41
8	CIMENTADOS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
9	PEITORIL	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
13	APARELHOS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
14	PINTURA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
15	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
	PARCIAIS	9,03%	R\$126.872,23	7,61%	R\$106.924,38	8,54%	R\$120.091,23
	TOTAIS	9,03%	R\$126.872,23	16,63%	R\$233.796,60	25,18%	R\$353.887,84



4 MESES		5 MESES		6 MESES		7 MESES		8 MESES		9 M	
FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
25,00%	R\$62.837,42	30,00%	R\$75.404,90	10,00%	R\$25.134,97	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
30,00%	R\$16.758,11	40,00%	R\$22.344,15	15,00%	R\$8.379,06	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$42.398,81	25,00%	R\$42.398,81	25,00%	R\$42.398,81	25,00%	R\$42.398,81
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$22.320,01	25,00%	R\$22.320,01
15,00%	R\$42.641,11	20,00%	R\$56.854,82	20,00%	R\$56.854,82	25,00%	R\$71.068,52	10,00%	R\$28.427,41	50,00%	R\$28.427,41
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$15.822,02	30,00%	R\$23.733,04	0,00%	R\$0,00
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$757,68	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$9.673,41	30,00%	R\$9.673,41
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$11.093,14	30,00%	R\$11.093,14
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
8,70%	R\$122.236,64	11,00%	R\$154.603,87	9,45%	R\$132.767,65	9,25%	R\$130.047,03	9,79%	R\$137.645,81	8,90%	R\$137.645,81
33,87%	R\$476.124,48	44,87%	R\$630.728,35	54,31%	R\$763.495,99	63,57%	R\$893.543,03	73,36%	R\$1.031.188,84	82,25%	R\$1.031.188,84

Handwritten signature or mark.



MÊSES	10 MESES		11 MESES		12 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %		
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	24.635,46
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	204.473,53
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	251.349,66
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	55.860,38
R\$42.398,81	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	169.595,22
R\$22.320,01	50,00%	R\$44.640,02	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	89.280,04
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	284.274,09
R\$39.555,06	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	79.110,12
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	757,68
R\$9.673,41	40,00%	R\$12.897,88	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	32.244,70
R\$11.093,14	40,00%	R\$14.790,86	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	36.977,14
R\$0,00	50,00%	R\$18.080,55	50,00%	R\$18.080,55	0,00%	R\$0,00	100,00%	36.161,09
R\$0,00	75,00%	R\$41.035,05	25,00%	R\$13.678,35	0,00%	R\$0,00	100,00%	54.713,40
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	65,00%	R\$53.312,81	35,00%	R\$28.706,90	100,00%	82.019,71
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.238,55	100,00%	4.238,55
R\$125.040,43	9,35%	R\$131.444,35	6,05%	R\$85.071,71	2,34%	R\$32.945,45		R\$1.405.690,77
R\$1.156.229,26	91,60%	R\$1.287.673,62	97,66%	R\$1.372.745,32	100,00%	R\$1.405.690,77		

Jose Luiz Rodrigues Neto
Jose Luiz Rodrigues Neto
Engenheiro Civil
CREA: 56370 D

Prof