

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA SÃO PEDRO, NO BAIRRO DOM EXPEDITO

LOCAL: RUA PADRE OSVALDO CHAVES, BAIRRO DOM EXPEDITO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 05/04/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13,00%	R\$ 5.015,40	13,00%	R\$ 5.015,40	19,00%	R\$ 7.330,20	20,00%	R\$ 7.716,00	20,00%	R\$ 7.716,00	15,00%	R\$ 5.787,00	100,00%	R\$ 38.580,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 16.129,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.129,76
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 40.519,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 40.519,01
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 25.386,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.386,14
5	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 73.638,75	25,00%	R\$ 73.638,75	25,00%	R\$ 73.638,75	25,00%	R\$ 73.638,75	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 294.554,98
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 9.783,30	80,00%	R\$ 14.674,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.458,24
7	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.993,80	100,00%	R\$ 37.993,80
8	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 51.436,68	100,00%	R\$ 51.436,68
9	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 17.401,96	30,00%	R\$ 17.401,96	40,00%	R\$ 23.202,62	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 58.006,54
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.179,13	50,00%	R\$ 1.179,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.358,26
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 17.735,35	30,00%	R\$ 17.735,35	40,00%	R\$ 23.647,13	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 59.117,82
12	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.248,24	100,00%	R\$ 4.248,24
		13,34%	R\$ 87.050,31	12,05%	R\$ 78.654,15	19,47%	R\$ 127.068,68	20,27%	R\$ 132.346,13	19,64%	R\$ 128.204,49	15,24%	R\$ 99.465,72	100,00%	R\$ 652.789,47
		13,34%	R\$ 87.050,31	25,38%	R\$ 165.704,46	44,86%	R\$ 292.773,13	65,12%	R\$ 425.119,26	84,76%	R\$ 553.323,75	100,00%	R\$ 652.789,47		


Wisley G.C. Parente
 Engenheiro Civil
 CREA 336235 CE

