

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA 1

LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						PRAZOS					
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18,67%	R\$ 123.963,76	8,29%	R\$ 55.043,36	8,29%	R\$ 55.043,36	8,29%	R\$ 55.043,36	8,29%	R\$ 55.043,36	8,29%	R\$ 55.043,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 1.042.567,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	PISOS	13,00%	R\$ 1.867.684,42	9,00%	R\$ 1.293.012,29	9,00%	R\$ 1.293.012,29	9,00%	R\$ 1.293.012,29	9,00%	R\$ 1.293.012,29	9,00%	R\$ 1.293.012,29
4	LIMPEZA GERAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL		18,67%	R\$ 3.034.216,12	8,29%	R\$ 1.348.055,65	8,29%	R\$ 1.348.055,65	8,29%	R\$ 1.348.055,65	8,29%	R\$ 1.348.055,65	8,29%	R\$ 1.348.055,65
TOTAL ACUMULAO		18,67%	R\$ 3.034.216,12	26,96%	R\$ 4.382.271,78	35,26%	R\$ 5.730.327,43	8,29%	R\$ 7.078.383,08	16,59%	R\$ 8.426.438,74	24,88%	R\$ 9.774.494,39

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,29%	R\$ 55.043,36	8,29%	R\$ 55.043,36	8,29%	R\$ 55.043,36	4,62%	R\$ 30.675,55	4,62%	R\$ 30.675,55	5,77%	R\$ 38.311,24	100,00%	R\$ 663.973,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.042.567,94
3	PISOS	9,00%	R\$ 1.293.012,29	9,00%	R\$ 1.293.012,29	9,00%	R\$ 1.293.012,29	5,00%	R\$ 718.340,16	5,00%	R\$ 718.340,16	5,00%	R\$ 718.340,16	100,00%	R\$ 14.366.803,25
4	LIMPEZA GERAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 179.558,79	100,00%	R\$ 179.558,79
TOTAL		8,29%	R\$ 1.348.055,65	8,29%	R\$ 1.348.055,65	8,29%	R\$ 1.348.055,65	4,61%	R\$ 749.015,72	4,61%	R\$ 749.015,72	5,76%	R\$ 936.210,19	100,00%	R\$ 16.252.902,98
TOTAL ACUMULAO		33,18%	R\$ 11.122.550,05	41,47%	R\$ 12.470.605,70	49,77%	R\$ 13.818.661,36	54,37%	R\$ 14.567.677,07	58,98%	R\$ 15.316.692,79	64,74%	R\$ 16.252.902,98		

JOSE JONAS TABOSA DE
SOUZA:04805781335

Assinado de forma digital por JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA:04805781335
Dados: 2026.06.26 09:13:45 -03'00'