

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES NO BAIRRO PEDRINHAS

LOCAL: RUA MARIA DO CARMO ANDRADE, BAIRRO PEDRINHAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/02/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27,00%	R\$ 4.791,15	40,00%	R\$ 7.098,00	33,00%	R\$ 5.855,85	100,00%	R\$ 17.745,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 28.046,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 28.046,16
3	DEMLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 31.192,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 31.192,12
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 18.687,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.687,91
5	PISOS	30,00%	R\$ 59.338,13	70,00%	R\$ 138.455,64	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 197.793,77
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.807,95	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.807,95
7	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 47.280,46	100,00%	R\$ 47.280,46
8	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.047,35	100,00%	R\$ 45.047,35
9	MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.337,52	100,00%	R\$ 19.337,52
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.238,15	100,00%	R\$ 14.238,15
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.852,53	50,00%	R\$ 1.852,53	100,00%	R\$ 3.705,06
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.652,04	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.652,04
13	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.295,50	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.295,50
		29,50%	R\$ 140.055,47	42,37%	R\$ 201.161,66	28,14%	R\$ 133.611,86	100,00%	R\$ 474.828,99
		29,50%	R\$ 140.055,47	71,86%	R\$ 341.217,13	100,00%	R\$ 474.828,99		

Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596

