

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANÉIS D=2,50m, FUSTE = 3,00m - CAP. 40m³ E CISTERNA COM V= 10m³ (SOB DEMANDA)

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 28/11/2017

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				(%)	TOTAIS (R\$)
	30 DIAS		60 DIAS			
	%	R\$	%	R\$		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	59,08%	R\$ 4.529,94	40,92%	R\$ 3.138,01	100,00%	R\$ 7.667,95
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 2.266,47	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.266,47
MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 2.778,02	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.778,02
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	R\$ 10.240,82	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.240,82
MONTAGEM DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS	100,00%	R\$ 1.396,78	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.396,78
LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO	100,00%	R\$ 2.968,29	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.968,29
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.271,86	100,00%	R\$ 12.271,86
PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 411,76	100,00%	R\$ 411,76
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.263,61	100,00%	R\$ 3.263,61
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.994,46	100,00%	R\$ 4.994,46
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.155,98	100,00%	R\$ 2.155,98
FORNECIMENTO DE MATERIAL (ANEIS PRÉ-MOLDADOS)	100,00%	R\$ 13.692,71	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.692,71
TOTAL (1,00 UNIDADE)	59,08%	37.873,03	40,92%	26.235,68	100,00%	R\$ 64.108,71
ACUMULADO	59,08%	37.873,03	100,00%	64.108,71		
TOTAL (30,00 UNIDADES)	59,08%	1.136.190,84	40,92%	787.070,46	100,00%	R\$ 1.923.261,30

João Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
JOÃO PAULO DE SIQUEIRA PRADO
ENG.º FISCAL DE OBRAS

