


SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA)

LOCAL: COHAB II, SOBRAL - CE

DATA: 11/12/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10,00%	R\$ 1.715,33	25,00%	R\$ 4.288,32	40,00%	R\$ 6.861,31	25,00%	R\$ 4.288,32	100,00%	R\$ 17.153,28
2	INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 9.608,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.608,86
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 16.980,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.980,94
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 421,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 421,26
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.372,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.372,43
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.287,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.287,74
7	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.119,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.119,60
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.175,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.175,28
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 28.791,78	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 28.791,78
10	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.331,04	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.331,04
11	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 856,22	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 856,22
12	FORRO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 10.670,86	50,00%	R\$ 10.670,86	100,00%	R\$ 21.341,72
13	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 34.562,20	50,00%	R\$ 34.562,20	100,00%	R\$ 69.124,40
14	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 40.825,66	50,00%	R\$ 40.825,66	100,00%	R\$ 81.651,32
15	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.832,71	50,00%	R\$ 5.832,71	100,00%	R\$ 11.665,41
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 48.116,57	50,00%	R\$ 48.116,57	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 96.233,13
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.667,86	50,00%	R\$ 5.667,86	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.335,72
18	INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.011,00	50,00%	R\$ 3.011,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.022,00
19	URBANIZAÇÃO	20,00%	R\$ 7.039,35	30,00%	R\$ 10.559,03	30,00%	R\$ 10.559,03	20,00%	R\$ 7.039,35	100,00%	R\$ 35.196,75
20	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.777,47	100,00%	R\$ 11.777,47
SIMPLES		7,46%	35.765,74	26,82%	128.597,83	41,73%	200.086,24	23,99%	114.996,57	100,00%	R\$ 479.446,35
ACUMULADO		7,46%	35.765,74	34,28%	164.363,57	76,01%	364.449,81	100,00%	479.446,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 SPCOMP
 CARLOS EDUARDO BRAGA
 ENG.º FISCAL DE OBRAS

