


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO NOVO RECANTO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 21/09/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19,80%	R\$ 3.819,10	31,46%	R\$ 6.066,12	26,74%	R\$ 5.157,40	21,99%	R\$ 4.241,38	100,00%	R\$ 19.284,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 14.695,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.695,47
3	DEMILÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 11.870,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.870,96
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 30.623,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.623,43
5	PISOS	20,00%	R\$ 44.126,02	40,00%	R\$ 88.252,04	20,00%	R\$ 44.126,02	20,00%	R\$ 44.126,02	100,00%	R\$ 220.630,11
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 23.526,06	40,00%	R\$ 15.684,04	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 39.210,10
7	PASSAGEM ELEVADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.170,99	100,00%	R\$ 10.170,99
8	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 58.533,37	40,00%	R\$ 39.022,24	100,00%	R\$ 97.555,61
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.331,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.331,20
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.554,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.554,15
11	AJUSTES FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.205,40	100,00%	R\$ 6.205,40
		21,15%	R\$ 105.134,98	33,14%	R\$ 164.729,58	24,84%	R\$ 123.500,83	20,87%	R\$ 103.766,04	100,00%	R\$ 497.131,42
		21,15%	R\$ 105.134,98	54,28%	R\$ 269.864,55	79,13%	R\$ 393.365,38	100,00%	R\$ 497.131,42		


Wisley Guimarães Camilo Parente
 Gerente de Orçamento de Obras
 Secretaria da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral

