

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/08/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26,82%	R\$ 4.007,95	30,64%	R\$ 4.577,69	22,62%	R\$ 3.379,58	19,92%	R\$ 2.976,78	100,00%	R\$ 14.942,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.125,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.125,99
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 53.734,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 53.734,04
4	PISOS	25,00%	R\$ 43.290,36	50,00%	R\$ 86.580,72	15,00%	R\$ 25.974,21	10,00%	R\$ 17.316,14	100,00%	R\$ 173.161,43
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	25,00%	R\$ 7.693,58	50,00%	R\$ 15.387,16	15,00%	R\$ 4.616,15	10,00%	R\$ 3.077,43	100,00%	R\$ 30.774,31
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 32.472,21	50,00%	R\$ 32.472,21	100,00%	R\$ 64.944,41
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 21.552,19	50,00%	R\$ 43.104,38	25,00%	R\$ 21.552,19	100,00%	R\$ 86.208,75
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 605,94	50,00%	R\$ 1.211,89	25,00%	R\$ 605,94	100,00%	R\$ 2.423,77
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.499,38	100,00%	R\$ 2.499,38
10	QUIOSQUE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.107,19	100,00%	R\$ 19.107,19
SIMPLES		24,97%	R\$ 112.851,91	28,48%	R\$ 128.703,69	24,51%	R\$ 110.758,41	22,04%	R\$ 99.607,26	100,00%	R\$ 451.921,27
ACUMULADO		24,97%	R\$ 112.851,91	53,45%	R\$ 241.555,60	77,96%	R\$ 352.314,01	100,00%	R\$ 451.921,27		


Manoel F. Marques
 Chefe de Plan. e Orçamento /CREA-
 CE:333598
 Secretaria de Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

