

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (ESTRADA SÃO VICENTE - JAIBÁRAS)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 19/12/2019

RESP: ENGº DAVID MACHADO BASTOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 5.717,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.717,60
2 PINTURA DE LIGAÇÃO	20,00%	R\$ 19.652,23	50,00%	R\$ 49.130,58	30,00%	R\$ 29.478,35	R\$ 98.261,16
3 MISTURAS BETUMINOSAS À QUENTE	20,00%	R\$ 272.926,09	50,00%	R\$ 682.315,22	30,00%	R\$ 409.389,13	R\$ 1.364.630,43
4 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.179,40	R\$ 45.179,40
5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18,34%	R\$ 9.198,19	48,47%	R\$ 24.309,15	33,19%	R\$ 16.648,13	R\$ 50.155,47
<b>SIMPLES</b>	<b>19,66%</b>	<b>R\$ 307.494,11</b>	<b>48,32%</b>	<b>R\$ 755.754,94</b>	<b>32,01%</b>	<b>R\$ 500.695,01</b>	<b>R\$ 1.563.944,06</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>18,34%</b>	<b>R\$ 307.494,11</b>	<b>66,81%</b>	<b>R\$ 1.063.249,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.563.944,06</b>	

DAVID MACHADO BASTOS

SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA - SEMINF  
MUNICÍPIO DE SOBRAL

bc 14