

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO GRANDE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 07/01/2021

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30%	R\$ 375,34	48,30%	R\$ 2.483,49	44,40%	R\$ 2.282,69	100,00%	R\$ 5.141,52
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 6.946,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.946,24
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 299,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 299,12
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	50,00%	R\$ 9.971,75	50,00%	R\$ 9.971,75	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.943,50
5	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 27.943,56	50,00%	R\$ 27.943,56	100,00%	R\$ 55.887,12
6	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÕES E ESCADA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 12.916,36	50,00%	R\$ 12.916,36	100,00%	R\$ 25.832,72
7	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 34.944,83	50,00%	R\$ 34.944,83	100,00%	R\$ 69.889,66
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 21.364,38	50,00%	R\$ 21.364,38	100,00%	R\$ 42.728,75
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 282,14	50,00%	R\$ 282,14	100,00%	R\$ 564,27
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 760,88	100,00%	R\$ 760,88
SIMPLES		7,72%	R\$ 17.592,45	48,21%	R\$ 109.906,50	44,08%	R\$ 100.494,83	100,00%	R\$ 227.993,78
ACUMULADO		7,72%	R\$ 17.592,45	55,92%	R\$ 127.498,95	100,00%	R\$ 227.993,78		

Yan Frota Marques
Yan Frota Marques
Coord.de Plan.e Orçamento /CREA-
CE:333596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

