

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO RECANTO

LOCAL: RUA PALESTINA - BAIRRO NOVO RECANTO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 18/03/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,80%	R\$ 2.068,89	28,40%	R\$ 4.979,37	36,30%	R\$ 6.364,48	23,50%	R\$ 4.120,26	100,00%	R\$ 17.533,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 19.376,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.376,04
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 16.823,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.823,03
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 20.102,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.102,12
5	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 63.836,48	50,00%	R\$ 63.836,48	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 127.672,96
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 24.345,04	50,00%	R\$ 24.345,04	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 48.690,08
7	MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.492,87	100,00%	R\$ 24.492,87
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 19.342,38	50,00%	R\$ 19.342,38	100,00%	R\$ 38.684,76
9	ACADEMIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 25.407,16	50,00%	R\$ 25.407,16	100,00%	R\$ 50.814,32
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.222,11	50,00%	R\$ 5.222,11	100,00%	R\$ 10.444,22
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 48.661,90	30,00%	R\$ 36.496,43	30,00%	R\$ 36.496,43	100,00%	R\$ 121.654,76
12	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.490,66	100,00%	R\$ 2.490,66
		11,70%	R\$ 58.370,08	28,43%	R\$ 141.822,90	36,29%	R\$ 181.014,08	23,57%	R\$ 117.571,86	100,00%	R\$ 498.778,82
		11,70%	R\$ 58.370,08	40,14%	R\$ 200.192,88	76,43%	R\$ 381.206,96	100,00%	R\$ 498.778,82		

  
Wisley G. C. Parente  
Engenheiro Civil  
CREA - 336235 CE