

SECRETARIA DE OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS/SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE LAGOA DA FAZENDA

DATA: 15/12/2018

| ÍTEM | SERVIÇOS DIVERSOS   | 1 MÊS    |               | 2 MESES  |                 | 3 MESES  |                 | 4 MESES  |                 | 5 MESES  |                 | 6 MESES  |                 | 7 MESES  |                 | 8 MESES  |                 | % DO TOTAL | TOTAL            |
|------|---|----------|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|------------|------------------|
|      |   | FÍSICO % | FINANCEIRO    | FÍSICO % | FINANCEIRO      | FÍSICO % | FINANCEIRO      | FÍSICO % | FINANCEIRO      | FÍSICO % | FINANCEIRO      | FÍSICO % | FINANCEIRO      | FÍSICO % | FINANCEIRO      | FÍSICO % | FINANCEIRO      |            |                  |
| 1    | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   | 12,50%   | R\$30.447,13  | 12,50%   | R\$30.447,13    | 12,50%   | R\$30.447,13    | 12,50%   | R\$30.447,13    | 12,50%   | R\$30.447,13    | 12,50%   | R\$30.447,13    | 12,50%   | R\$30.447,13    | 12,50%   | R\$30.447,13    | 100,00%    | R\$ 243.577,00   |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 20,00%   | R\$27.686,17  | 20,00%   | R\$27.686,17    | 20,00%   | R\$27.686,17    | 40,00%   | R\$55.372,35    | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 100,00%    | R\$ 138.430,87   |
| 3    | INSTALAÇÃO DO CANTERO E LOCAÇÃO DA OBRA   | 50,00%   | R\$39.109,83  | 50,00%   | R\$39.109,83    | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 100,00%    | R\$ 78.219,66    |
| 4    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS   | 30,00%   | R\$124.145,53 | 40,00%   | R\$165.527,37   | 30,00%   | R\$124.145,53   | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 100,00%    | R\$ 413.818,42   |
| 5    | LIMPEZA E DRAGAGEM DA LAGOA DA FAZENDA  | 0,00%    | R\$0,00       | 20,00%   | R\$139.834,01   | 30,00%   | R\$209.751,01   | 20,00%   | R\$139.834,01   | 30,00%   | R\$209.751,01   | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 100,00%    | R\$ 699.170,03   |
| 6    | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO ARMADO                              | 0,00%    | R\$0,00       | 20,00%   | R\$4.965,57     | 30,00%   | R\$7.448,36     | 50,00%   | R\$12.413,93    | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 100,00%    | R\$ 24.827,85    |
| 7    | CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E PASSARELAS                                   | 0,00%    | R\$0,00       | 0,00%    | R\$0,00         | 30,00%   | R\$319.328,12   | 20,00%   | R\$212.885,41   | 30,00%   | R\$319.328,12   | 20,00%   | R\$212.885,41   | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 100,00%    | R\$ 1.064.427,06 |
| 8    | TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES                         | 10,00%   | R\$60.669,70  | 30,00%   | R\$182.009,10   | 20,00%   | R\$121.339,40   | 20,00%   | R\$121.339,40   | 10,00%   | R\$60.669,70    | 10,00%   | R\$60.669,70    | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 100,00%    | R\$ 606.696,99   |
| 9    | CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCYTE / QUADRA DE TÊNIS / QUADRA DE AREIA                  | 0,00%    | R\$0,00       | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 10,00%   | R\$51.583,68    | 20,00%   | R\$103.167,37   | 30,00%   | R\$154.751,05   | 40,00%   | R\$206.334,74   | 0,00%    | R\$0,00         | 100,00%    | R\$ 515.836,84   |
| 10   | PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS  | 0,00%    | R\$0,00       | 10,00%   | R\$210.501,68   | 10,00%   | R\$210.501,68   | 15,00%   | R\$315.752,52   | 20,00%   | R\$421.003,37   | 25,00%   | R\$526.254,21   | 10,00%   | R\$210.501,68   | 10,00%   | R\$210.501,68   | 100,00%    | R\$ 2.105.016,83 |
| 11   | PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE ECOLÓGICO | 0,00%    | R\$0,00       | 10,00%   | R\$57.164,49    | 10,00%   | R\$57.164,49    | 20,00%   | R\$114.328,97   | 10,00%   | R\$57.164,49    | 10,00%   | R\$57.164,49    | 20,00%   | R\$114.328,97   | 20,00%   | R\$114.328,97   | 100,00%    | R\$ 571.644,87   |
| 12   | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FONTE LUMINOSA                                       | 0,00%    | R\$0,00       | 0,00%    | R\$0,00         | 5,00%    | R\$46.675,34    | 5,00%    | R\$46.675,34    | 10,00%   | R\$93.350,68    | 20,00%   | R\$186.701,37   | 30,00%   | R\$280.052,05   | 30,00%   | R\$280.052,05   | 100,00%    | R\$ 933.506,83   |
| 13   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE ECOLÓGICO                                       | 0,00%    | R\$0,00       | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 5,00%    | R\$78.746,41    | 15,00%   | R\$236.239,23   | 20,00%   | R\$314.985,64   | 30,00%   | R\$472.478,46   | 30,00%   | R\$472.478,46   | 100,00%    | R\$ 1.574.928,21 |
| 14   | HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNAS                                  | 0,00%    | R\$0,00       | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 10,00%   | R\$53.192,01    | 10,00%   | R\$53.192,01    | 20,00%   | R\$106.384,02   | 30,00%   | R\$159.576,03   | 30,00%   | R\$159.576,03   | 100,00%    | R\$ 531.920,11   |
| 15   | ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO   | 0,00%    | R\$0,00       | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 50,00%   | R\$212.613,43   | 50,00%   | R\$212.613,43   | 100,00%    | R\$ 425.226,86   |
| 16   | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | 0,00%    | R\$0,00       | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 0,00%    | R\$0,00         | 100,00%  | R\$32.490,99    | 100,00%    | R\$ 32.490,99    |
|      | PARCIAIS  | 2,83%    | R\$282.058,35 | 8,61%    | R\$857.245,34   | 11,59%   | R\$1.154.487,22 | 12,38%   | R\$1.232.571,16 | 15,91%   | R\$1.584.313,10 | 16,57%   | R\$1.650.243,01 | 16,93%   | R\$1.686.332,49 | 15,19%   | R\$1.512.488,75 | 0,00%      |                  |
|      | TOTAIS  | 2,83%    | R\$282.058,35 | 11,44%   | R\$1.139.303,69 | 23,03%   | R\$2.293.790,91 | 35,41%   | R\$3.526.362,07 | 51,31%   | R\$5.110.675,17 | 67,88%   | R\$6.760.918,18 | 84,81%   | R\$8.447.250,67 | 100,00%  | R\$9.959.739,42 | 1600,00%   | R\$9.959.739,42  |

Antonio Nazareno da Silva Linhares  
Tecnº da Const Civil  
CREA: CE-330466-D