

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE  
II.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS	29,10%	R\$ 22.272,00	15,46%	R\$ 11.828,00	35,81%	R\$ 27.402,77	19,63%	R\$ 15.021,48	100,00%	R\$ 76.524,26
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.289,75	50,00%	R\$ 1.289,75	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.579,50
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	R\$ 2.497,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.497,63
4	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	77,86%	R\$ 2.327,65	0,00%	R\$ 0,00	22,14%	R\$ 661,90	100,00%	R\$ 2.989,55
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 17.487,60	50,00%	R\$ 34.975,19	25,00%	R\$ 17.487,60	100,00%	R\$ 69.950,38
6	COBERTURA	5,00%	R\$ 5.385,83	40,00%	R\$ 43.086,63	55,00%	R\$ 59.244,11	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 107.716,57
7	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 26.296,79	65,00%	R\$ 68.371,66	10,00%	R\$ 10.518,72	100,00%	R\$ 105.187,17
8	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	5,01%	R\$ 8.457,07	47,50%	R\$ 80.177,42	47,50%	R\$ 80.177,42	100,00%	R\$ 168.811,91
9	INSTALAÇÕES	15,00%	R\$ 68.546,06	25,00%	R\$ 114.243,43	40,00%	R\$ 182.789,48	20,00%	R\$ 91.394,74	100,00%	R\$ 456.973,71
10	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 68.815,82	50,00%	R\$ 68.815,82	100,00%	R\$ 137.631,63
11	BANCADAS E BALCÕES	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 5.535,91	50,00%	R\$ 11.071,83	25,00%	R\$ 5.535,91	100,00%	R\$ 22.143,65
12	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.186,79	100,00%	R\$ 3.186,79
	<b>SIMPLES</b>	8,54%	R\$ 98.701,52	19,94%	R\$ 230.552,83	46,20%	R\$ 534.138,03	25,32%	R\$ 292.800,37	<b>107,09%</b>	<b>R\$ 1.156.192,75</b>
	<b>ACUMULADO</b>	8,54%	R\$ 98.701,52	28,48%	R\$ 329.254,35	74,68%	R\$ 863.392,38	100,00%	R\$ 1.156.192,75		

✓

