



DATA: 23/09/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24,86%	R\$ 4.796,02	26,22%	R\$ 5.058,39	20,18%	R\$ 3.893,15	28,74%	R\$ 5.544,56	100,00%	R\$ 19.292,12
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRA	100,00%	R\$ 15.418,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.418,47
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 15.127,39	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.127,39
4	PISOS	100,00%	R\$ 80.219,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 80.219,32
5	ARQUIBANCADA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.928,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.928,30
6	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.667,17	100,00%	R\$ 16.667,17
7	OUTROS ELEMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 42.363,52	100,00%	R\$ 42.363,52
8	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 89.918,44	40,00%	R\$ 89.918,44	20,00%	R\$ 44.959,22	100,00%	R\$ 224.796,09
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.070,21	100,00%	R\$ 23.070,21
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 994,58	100,00%	R\$ 994,58
	SIMPLES	24,86%	R\$ 115.561,20	26,22%	R\$ 121.905,13	20,18%	R\$ 93.811,59	28,74%	R\$ 133.599,25	100,00%	R\$ 464.877,17
	ACUMULADO	24,86%	R\$ 115.561,20	51,08%	R\$ 237.466,33	20,18%	R\$ 93.811,59	48,92%	R\$ 227.410,84		

Van Frola F. Marques
Coordenador de Planejamento (CRE-
CE-538596
Secretaria de Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

